



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 103209

**ACTA NÚMERO DIEZ GUION DOS MIL VEINTITRÉS (10-2023).** En la Ciudad de Guatemala, Guatemala, siendo las trece horas (13:00) del día veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (24/04/2023), reunidos en las Instalaciones Deportivas y Recreativas Parque Bicentenario, Colonia Bello Horizonte zona veintiuno (21), las siguientes personas: PEDRO ORLANDO MONTERROSO CANASTUJ, Director Técnico II perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección Superior; DANIEL NOÉ OROZCO GONZÁLEZ, Jefe de Departamento Sustantivo II de Patrimonio perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de cultura y Deportes; JOSÉ MIGUEL CHÁVEZ OCHOA, Subjefe de Departamento Sustantivo II de Patrimonio perteneciente a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes; nombrados por el Señor José Alberto Grijalva, Viceministro del Deporte y la Recreación, por medio de la Resolución número ciento diecinueve guion dos mil veintitrés (119-2023) de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (31/03/2023), para integrar la Comisión Receptora y Liquidadora del Contrato Administrativo número DGDR guion doce guion dos mil veintiuno (DGDR-12-2021) de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (21/10/2021), suscrito entre la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y la entidad CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO, COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA, GUATEMALA, modificado con el Contrato Administrativo número DGDR guion veintiuno guion dos mil veintidós (DGDR-21-2022) de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós (22/07/2022) y el Contrato Administrativo número DGDR guion veintinueve guion dos mil veintidós (DGDR-29-2022) de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós (14/10/2022); con el fin de dejar constancia de lo siguiente: -----

**PRIMERO:** Tenemos a la vista los siguientes documentos: -----

- a) Contrato Administrativo número DGDR guion doce guion dos mil veintiuno (DGDR-12-2021) de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (21/10/2021), suscrito entre la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y la entidad CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado por el Licenciado Felipe Amado Aguilar Marroquín, Ministro de Cultura y Deportes, con el Acuerdo Ministerial número un mil ciento cincuenta guion dos mil veintiuno (1150-2021) de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno (26/10/2021), cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO, COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003210

21. GUATEMALA, GUATEMALA, y los documentos que están incorporados al mismo, entre ellos los Documentos de Licitación del concurso correspondientes, la oferta presentada por el contratista y la documentación generada por la supervisión. -----
- b) Orden de Cambio número uno (1), Orden de Trabajo Suplementario número uno (1) y Acuerdo de Trabajo Extra número uno (1), aceptadas por el supervisor y aprobadas por el Licenciado Francisco José Quezada Jurado, Administrador General del Ministerio de Cultura y Deportes, con la Resolución número noventa y tres guion dos mil veintidós (93-2022) de fecha veintisiete de abril de dos mil dos mil veintidós (27/04/2022).-----
- c) Orden de Cambio número dos (2) y Acuerdo de Trabajo Extra número dos (2), aceptadas por el supervisor y aprobadas por el Licenciado Mario Luis Prado López, Viceministro del Deporte y la Recreación, con la Resolución número ciento treinta y seis guion dos mil veintidós (136-2022) de fecha diecisiete de junio de dos mil dos mil veintidós (17/06/2022).-----
- d) Orden de Cambio número tres (3), Orden de Trabajo Suplementario número dos (2) y Acuerdo de Trabajo Extra número tres (3), aceptadas por el supervisor y aprobadas por el Licenciado Mario Luis Prado López, Viceministro del Deporte y la Recreación, con la Resolución número ciento cincuenta y uno guion dos mil veintidós (151-2022) de fecha treinta de junio de dos mil dos mil veintidós (30/06/2022).-----
- e) Contrato Administrativo número DGDR guion veintiuno guion dos mil veintidós (DGDR-21-2022) de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós (22/07/2022), suscrito entre la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y la entidad CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado por el Licenciado Felipe Amado Aguilar Marroquín, Ministro de Cultura y Deportes, con el Acuerdo Ministerial número setecientos ochenta guion dos mil veintidós (780-2022) de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós (27/07/2022), cuyo objeto es la prórroga del plazo del Contrato Administrativo DGDR guion doce guion dos mil veintiuno (DGDR-12-2021) anteriormente detallado. -----
- f) Orden de Cambio número cuatro (4), Orden de Trabajo Suplementario número tres (3) y Acuerdo de Trabajo Extra número cuatro (4), aceptadas por el supervisor y aprobadas por el señor José Alberto Grijalva, Viceministro del Deporte y la Recreación, con la Resolución número doscientos veinte guion dos mil veintidós (220-2022) de fecha once de octubre de dos mil dos mil veintidós (11/10/2022).-----



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003211

- g) Contrato Administrativo número DGDR guion veintinueve guion dos mil veintidós (DGDR-29-2022) de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós (14/10/2022), suscrito entre la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y la entidad CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado por el Licenciado Felipe Amado Aguilar Marroquín, Ministro de Cultura y Deportes, con el Acuerdo Ministerial número un mil ciento setenta y cinco guion dos mil veintidós (1175-2022) de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintidós (25/10/2022), cuyo objeto es la modificación del Contrato Administrativo DGDR guion doce guion dos mil veintiuno (DGDR-12-2021) anteriormente detallado. -----
- h) Orden de Cambio número cinco (5), Orden de Trabajo Suplementario número cuatro (4) y Acuerdo de Trabajo Extra número cinco (5), aceptadas por el supervisor y aprobadas por el señor José Alberto Grijalva, Viceministro del Deporte y la Recreación, con la Resolución número setenta y dos guion dos mil veintitrés (72-2023) de fecha catorce de marzo de dos mil dos mil veintitrés (14/03/2023). -----
- i) nota de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés (17/02/2023), donde la entidad CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA da aviso de la terminación del objeto del Contrato Administrativo DGDR guion doce guion dos mil veintiuno (DGDR-12-2021), modificado con el Contrato Administrativo número DGDR guion veintiuno guion dos mil veintidós (DGDR-21-2022) y el Contrato Administrativo número DGDR guion veintinueve guion dos mil veintidós (DGDR-29-2022), todos anteriormente detallados. -----
- j) Oficio DIF guion DSP guion cero ochocientos noventa y tres guion dos mil veintitrés (DIF-DSP-0893-2023) de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (24/03/2023) que incluye el informe pormenorizado de la supervisión. -----
- k) Resolución número ciento diecinueve guion dos mil veintitrés (119-2023) de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés (31/03/2023), donde el Señor José Alberto Grijalva, Viceministro del Deporte y la Recreación, nombra a la Comisión Receptora y Liquidadora para efectuar la recepción del Contrato Administrativo número DGDR guion doce guion dos mil veintiuno (DGDR-12-2021), modificado con el Contrato Administrativo número DGDR guion veintiuno guion dos mil veintidós (DGDR-21-2022) y el Contrato Administrativo número DGDR guion veintinueve guion dos mil veintidós (DGDR-29-2022), todos anteriormente detallados. -----



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS      Nº 003212

SEGUNDO: La Comisión Receptora y Liquidadora de conformidad con su nombramiento, procede a la revisión física del objeto contratado, con el acompañamiento del señor Efraín Estuardo Boburg Castellanos, Representante Legal de la empresa denominada CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA, en lo que respecta a los aspectos que por su naturaleza son posibles de evaluar ocularmente. Los aspectos que no han sido posible evaluar porque por su naturaleza son ocultos a la vista, se consideran con base al informe pormenorizado del supervisor. -----

TERCERA: La Comisión Receptora y Liquidadora posteriormente de haber comprobado de la forma indicada en los puntos anteriores, que la entidad CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA ha cumplido con las especificaciones establecidas, manifiesta su conformidad para la recepción a satisfacción del objeto del contrato, el cual se compone de los siguientes porcentajes de ejecución para sus renglones de trabajo, de acuerdo a las cantidades ajustadas del contrato: -----

| Renglón | Descripción                                                                       | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 1.000   | TRABAJOS PRELIMINARES                                                             |                  |                            |                     |             |
| 1.001   | Trazo y replanteo                                                                 | m <sup>2</sup>   | 15141.00                   | 15141.00            | 100.00%     |
| 1.002   | Conformación de sub-rasante                                                       | m <sup>2</sup>   | 9252.00                    | 9252.00             | 100.00%     |
| 1.003   | Colocación y Conformación de capa sub-base y plataforma                           | m <sup>2</sup>   | 9252.00                    | 9252.00             | 100.00%     |
| 1.004   | Rótulo de identificación del proyecto                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 2.000   | MURO PERIMETRAL Y MURO EN PARQUEO                                                 |                  |                            |                     |             |
| 2.001   | Excavación estructural                                                            | m <sup>3</sup>   | 174.10                     | 174.10              | 100.00%     |
| 2.002   | Relleno Estructural                                                               | m <sup>3</sup>   | 35.00                      | 35.00               | 100.00%     |
| 2.003   | Cimiento corrido Tipo CC-1                                                        | m                | 520.00                     | 520.00              | 100.00%     |
| 2.004   | Columna C-1                                                                       | m                | 157.39                     | 157.39              | 100.00%     |
| 2.005   | Solera de humedad SH-1                                                            | m                | 667.32                     | 667.32              | 100.00%     |
| 2.006   | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m.                                      | u                | 309.80                     | 309.80              | 100.00%     |
| 2.007   | Repele en muro                                                                    | m <sup>2</sup>   | 461.00                     | 461.00              | 100.00%     |
| 2.008   | Cernido en muro                                                                   | m <sup>2</sup>   | 461.04                     | 461.04              | 100.00%     |
| 2.009   | Pintura en muro                                                                   | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 2.010   | Baranda metálica                                                                  | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 2.011   | Muro ciclópeo                                                                     | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 2.012   | Muro pantalla de pilotes                                                          | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 3.000   | PLAZA DE ACCESO / PLAZAS DE DISTRIBUCIÓN PLAZA DE ACCESO / PLAZAS DE DISTRIBUCIÓN |                  |                            |                     |             |
| 3.001   | Bordillo perimetral prefabricado                                                  | m                | 125.74                     | 125.74              | 100.00%     |
| 3.002   | Piedra natural tipo 1                                                             | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 3.003   | Piedra natural tipo 2                                                             | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 3.004   | Llaves de confinamiento                                                           | m                | 74.73                      | 74.73               | 100.00%     |
| 3.005   | Rejillas de metal                                                                 | m                | 26.72                      | 26.72               | 100.00%     |
| 3.006   | Piso podotáctil 0.40mx0.40m.                                                      | m <sup>2</sup>   | 177.70                     | 177.70              | 100.00%     |
| 4.000   | ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS                                                           |                  |                            |                     |             |
| 4.001   | Planta ornamental tipo 1                                                          | m <sup>2</sup>   | 1458.00                    | 1458.00             | 100.00%     |
| 4.002   | Planta ornamental tipo 2                                                          | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.003   | Planta ornamental tipo 3                                                          | m <sup>2</sup>   | 750.70                     | 750.70              | 100.00%     |
| 4.004   | Planta ornamental tipo 4                                                          | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.005   | Planta ornamental tipo 5                                                          | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.006   | Planta ornamental tipo 6                                                          | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.007   | Planta ornamental tipo 7                                                          | m <sup>2</sup>   | 750.70                     | 750.70              | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003213

| Renglon | Descripción                                              | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 4.008   | Planta ornamental tipo 8                                 | m <sup>2</sup>   | 454.72                     | 454.72              | 100.00%     |
| 4.009   | Planta ornamental tipo 9                                 | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.010   | Planta ornamental tipo 10                                | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.011   | Planta ornamental tipo 11                                | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.012   | Planta ornamental tipo 12                                | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.013   | Planta ornamental tipo 13                                | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.014   | Árbol ornamental tipo-1                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 4.015   | Árbol ornamental tipo-2                                  | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 4.016   | Árbol ornamental tipo-3                                  | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 4.017   | Árbol ornamental tipo-4                                  | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 4.018   | Árbol ornamental tipo-5                                  | u                | 10.00                      | 10.00               | 100.00%     |
| 4.019   | Árbol ornamental tipo-6                                  | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 4.020   | Piedrin en áreas de descanso                             | m <sup>2</sup>   | 185.03                     | 185.03              | 100.00%     |
| 4.021   | Bordillo prefabricado para áreas de descanso             | m <sup>2</sup>   | 172.55                     | 172.55              | 100.00%     |
| 4.022   | Tubos de concreto para protección contra raíces de árbol | u                | 26.00                      | 26.00               | 100.00%     |
| 5.000   | CONTROL DE INGRESO                                       |                  |                            |                     |             |
| 5.001   | Excavación estructural                                   | m <sup>3</sup>   | 12.67                      | 12.67               | 100.00%     |
| 5.002   | Relleno Estructural                                      | m <sup>3</sup>   | 9.05                       | 9.05                | 100.00%     |
| 5.003   | Zapata Z-1                                               | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 5.004   | Cimiento corrido CC-1                                    | m                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 5.005   | Viga de amarre VA-1                                      | m                | 15.86                      | 15.86               | 100.00%     |
| 5.006   | Muro A/MF-1                                              | m <sup>2</sup>   | 11.84                      | 11.84               | 100.00%     |
| 5.007   | Muro B/MF-1                                              | m <sup>2</sup>   | 11.84                      | 11.84               | 100.00%     |
| 5.008   | Columna circular CR-1                                    | m                | 8.80                       | 8.80                | 100.00%     |
| 5.009   | Viga de amarre V-1                                       | m                | 34.12                      | 34.12               | 100.00%     |
| 5.010   | Losa de concreto e=0.15m                                 | m <sup>2</sup>   | 44.41                      | 44.41               | 100.00%     |
| 5.011   | Repello                                                  | m <sup>2</sup>   | 327.61                     | 327.61              | 100.00%     |
| 5.012   | Cerrido Vertical                                         | m <sup>2</sup>   | 90.96                      | 90.96               | 100.00%     |
| 5.013   | Pintura                                                  | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 5.014   | Puerta tipo reja de metal                                | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 5.015   | Molinete de acceso acero Inox.                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 5.016   | Iluminación Led tipo 8                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 5.017   | Tomacorriente 120 V 15A en pared M= SNPT 0.30m           | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 5.018   | Iluminación LED en piso tipo 4                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 5.019   | Tubería pvc Ø 4" para drenaje pluvial                    | m                | 32.86                      | 32.86               | 100.00%     |
| 5.020   | Tomacorrientes regulados                                 | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 6.000   | PABELLÓN                                                 |                  |                            |                     |             |
| 6.001   | Excavación estructural                                   | m <sup>3</sup>   | 863.13                     | 863.13              | 100.00%     |
| 6.002   | Relleno Estructural                                      | m <sup>3</sup>   | 675.53                     | 675.53              | 100.00%     |
| 6.003   | Zapata Z1 (1.00m x 1.00m x 0.40m)                        | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 6.004   | Zapata Z2 (1.50m x 1.50m x 0.40m)                        | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 6.005   | Zapata Z3 (2.00m x 1.00m x 0.40m)                        | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 6.006   | Zapata Z4A (2.00m x 2.00m x 0.40m)                       | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 6.007   | Zapata Z4B (2.00m x 2.00m x 0.45m)                       | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 6.008   | Zapata Z4C (2.00m x 2.00m x 0.60m)                       | u                | 7.00                       | 7.00                | 100.00%     |
| 6.009   | Zapata Z4D (1.00m x 1.00m x 0.60m)                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.010   | Zapata Z5 (2.00m x 3.10m x 0.60m)                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.011   | Zapata Z6 (2.50m x 2.50m x 0.45m)                        | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.012   | Zapata Z7 (3.1m x 17.00m x 0.6m)                         | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.013   | Zapata Z8 (1.25m x 1.50m x 0.40m)                        | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.014   | Zapata Z9 (1.25m x 1.25m x 0.40m)                        | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 6.015   | Zapata Z10 (3.10m x 12.50m x 0.60m)                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.016   | Cimiento corrido Tipo CCE-1A (0.40m x 1.00m)             | m                | 1.95                       | 1.95                | 100.00%     |
| 6.017   | Cimiento corrido Tipo CCE-1B (0.40m x 1.00m)             | m                | 10.30                      | 10.30               | 100.00%     |
| 6.018   | Cimiento corrido Tipo CCE-1C (0.40m x 1.00m)             | m                | 8.60                       | 8.60                | 100.00%     |
| 6.019   | Cimiento corrido Tipo CCE-2 (0.45m x 1.50m)              | m                | 14.15                      | 14.15               | 100.00%     |
| 6.020   | Cimiento corrido Tipo CCE-3 (0.60m x 1.50m)              | m                | 20.70                      | 20.70               | 100.00%     |
| 6.021   | Cimiento corrido Tipo CCE-4 (0.60m x 2.00m)              | m                | 5.66                       | 5.66                | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003214

| Renglón | Descripción                                                | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 6.022   | Viga de amarre VA-1 (0.45m x 0.30m)                        | m                | 181.84                     | 181.84              | 100.00%     |
| 6.023   | Viga de amarre VA-2 (0.80m x 0.45m)                        | m                | 42.20                      | 42.20               | 100.00%     |
| 6.024   | Columna C-1 (0.40m x 0.40m)                                | m                | 165.59                     | 165.59              | 100.00%     |
| 6.025   | Columna C-2 (0.40m x 0.50m)                                | m                | 65.00                      | 65.00               | 100.00%     |
| 6.026   | Columna C-3                                                | m                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 6.027   | Columna C-3A                                               | m                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 6.028   | Columna circular CM1 (H555X x 2.50m)                       | m                | 62.40                      | 62.40               | 100.00%     |
| 6.029   | Columna CP-1 (0.35m x 0.35m)                               | m                | 16.20                      | 16.20               | 100.00%     |
| 6.030   | Columna MO-2                                               | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 6.031   | Viga V-A 0.25m x 0.60m                                     | m                | 441.39                     | 441.39              | 100.00%     |
| 6.032   | Viga V-B 0.30m x 0.80m                                     | m                | 254.33                     | 254.33              | 100.00%     |
| 6.033   | Viga V-C 0.25m x 0.50m                                     | m                | 229.13                     | 229.13              | 100.00%     |
| 6.034   | Viga V-D ACARTELADA 0.30 x 0.50/0.80m                      | m                | 43.50                      | 43.50               | 100.00%     |
| 6.035   | Solera S-0                                                 | m                | 96.92                      | 96.92               | 100.00%     |
| 6.036   | Solera S-1                                                 | m                | 83.45                      | 83.45               | 100.00%     |
| 6.037   | Solera S-2                                                 | m                | 180.37                     | 180.37              | 100.00%     |
| 6.038   | Solera Block U de 0.09m                                    | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.039   | Solera Block U de 0.14m                                    | m                | 119.80                     | 119.80              | 100.00%     |
| 6.040   | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m. (Muro MM)     | m <sup>2</sup>   | 724.68                     | 724.68              | 100.00%     |
| 6.041   | Levantado de block de 0.09m x 0.19m x 0.39m. (Muro MM)     | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.042   | Losa de concreto e=0.20m                                   | m <sup>2</sup>   | 952.40                     | 952.40              | 100.00%     |
| 6.043   | Cimiento corrido Tipo CC-1 (0.25m x 0.40m)                 | m                | 310.73                     | 310.73              | 100.00%     |
| 6.044   | Cimiento corrido Tipo CC-0 (0.25m x 0.30m)                 | m                | 62.16                      | 62.16               | 100.00%     |
| 6.045   | Drenaje francés en losa de concreto                        | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.046   | Muro MEP-1 E= 0.15m                                        | m <sup>2</sup>   | 179.61                     | 179.61              | 100.00%     |
| 6.047   | Muro MEP-2 E= 0.15m                                        | m <sup>2</sup>   | 158.25                     | 158.25              | 100.00%     |
| 6.048   | Muro MF1                                                   | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.049   | Muro plano seriado bandera y muro plano seriado divisiones | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.050   | Muro cortina                                               | m <sup>2</sup>   | 17.55                      | 17.55               | 100.00%     |
| 6.051   | Rampas de acceso                                           | m <sup>2</sup>   | 37.10                      | 37.10               | 100.00%     |
| 6.052   | Celosisa para cielo panel metálico                         | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.053   | Celosisa para cielo panel de lamina perforada              | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.054   | Piso porcelanato + base de concreto e=0.07m                | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.055   | Piso porcelanato antideslizante + base de concreto e=0.07m | m <sup>2</sup>   | 219.81                     | 219.81              | 100.00%     |
| 6.056   | Azulejo porcelanato                                        | m <sup>2</sup>   | 361.35                     | 361.35              | 100.00%     |
| 6.057   | Top de concreto para lavamanos e=0.07m                     | m <sup>2</sup>   | 7.73                       | 7.73                | 100.00%     |
| 6.058   | Repello en cielo                                           | m <sup>2</sup>   | 1200.00                    | 1200.00             | 100.00%     |
| 6.059   | Cernido en cielo                                           | m <sup>2</sup>   | 1200.00                    | 1200.00             | 100.00%     |
| 6.060   | Pintura en cielo                                           | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.061   | Caminamiento en segundo nivel, duela de madera             | m <sup>2</sup>   | 175.80                     | 175.80              | 100.00%     |
| 6.062   | Puerta P-01 (2.00m x 3.10m)                                | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 6.063   | Puerta P-02 (2.00m x 2.40m)                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.064   | Puerta P-03 (2.00m x 3.10m)                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.065   | Puerta P-04 (1.00m x 3.10m)                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.066   | Puerta P-05 (2.00m x 2.40m)                                | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.067   | Puerta P-06 (2.00m x 2.40m)                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.068   | Puerta P-07 (1.00m x 2.40m)                                | u                | 10.00                      | 10.00               | 100.00%     |
| 6.069   | Puerta P-08 (0.90m x 2.40m)                                | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 6.070   | Mamparas de acero Inox.                                    | m <sup>2</sup>   | 22.00                      | 22.00               | 100.00%     |
| 6.071   | Mamparas de acero Inox. Urinal                             | m <sup>2</sup>   | 1.20                       | 1.20                | 100.00%     |
| 6.072   | Ventana VP-01                                              | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.073   | Ventana VP-02                                              | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.074   | Ventana VP-03a                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.075   | Ventana VP-03b                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.076   | Ventana VP-04a                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.077   | Ventana VP-04b                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.078   | Ventana VP-05a                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003215

| Renglón | Descripción                                             | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 6.079   | Ventana VP-05b                                          | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.080   | Ventana VP-06                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.081   | Ventana VP-07                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.082   | Ventana VP-08                                           | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.083   | Ventana VP-09                                           | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 6.084   | Ventana VP-10                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.085   | Ventana VP-11                                           | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.086   | Ventana VP-12                                           | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.087   | Base para escultura                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.088   | Banca para exterior 1                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.089   | Banca para exterior 2                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.090   | Banca para exterior circular                            | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.091   | Tablero de distribución eléctrica                       | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 6.092   | Iluminación LED tipo 1                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.093   | Iluminación LED tipo 4                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.094   | Tomacorriente 120 V en pared H= SNPT 0.30m              | u                | 146.00                     | 146.00              | 100.00%     |
| 6.095   | Tomacorriente 240 V en pared H= SNPT 0.30m              | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 6.096   | Tomacorrientes regulados                                | u                | 26.00                      | 26.00               | 100.00%     |
| 6.097   | Lámparas de emergencia                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.098   | Sanitarios con fluxómetro                               | u                | 13.00                      | 13.00               | 100.00%     |
| 6.099   | Lavamanos undermount + grifería tipo push               | u                | 18.00                      | 18.00               | 100.00%     |
| 6.100   | Mingitorios con fluxómetro                              | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 6.101   | Espejo flotado de 5 mm.                                 | u                | 11.00                      | 11.00               | 100.00%     |
| 6.102   | Barras de seguridad para personas con discapacidad      | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 6.103   | Dispensador de toallas para mano                        | u                | 7.00                       | 7.00                | 100.00%     |
| 6.104   | Dispensador de papel sanitario                          | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 6.105   | Dispensador de jabón                                    | u                | 9.00                       | 9.00                | 100.00%     |
| 6.106   | Gramma natural en losa                                  | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.107   | Sistema de agua potable para chorros                    | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.108   | Tubería PVC de 3" 250PSI                                | m                | 143.92                     | 143.92              | 100.00%     |
| 6.109   | Tubería PVC de 2 1/2" 250PSI                            | m                | 168.93                     | 168.93              | 100.00%     |
| 6.110   | Tubería PVC de 2" 250PSI                                | m                | 196.35                     | 196.35              | 100.00%     |
| 6.111   | Tubería PVC de 1 1/2" 250PSI                            | m                | 98.78                      | 98.78               | 100.00%     |
| 6.112   | Tubería PVC de 1 1/4" 250PSI                            | m                | 76.72                      | 76.72               | 100.00%     |
| 6.113   | Tubería PVC de 1/2" 315PSI                              | m                | 181.96                     | 181.96              | 100.00%     |
| 6.114   | Tubería CPVC de 3/4"                                    | m                | 45.00                      | 45.00               | 100.00%     |
| 6.115   | Tubería CPVC de 1/2"                                    | m                | 13.76                      | 13.76               | 100.00%     |
| 6.116   | Calentadores de agua 80 galones                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.117   | Equipo hidroneumático                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.118   | Regadera y brazo chapetón con sistema anticálcario      | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 6.119   | Reposadera cuadrada de 4" acero inox. 3/16              | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 6.120   | Sistema video vigilancia (CCTV)                         | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.121   | Sistema de drenajes cajas de registro                   | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 6.122   | Tubería y accesorios de pvc Ø4" para drenaje sanitario  | m                | 293.83                     | 293.83              | 100.00%     |
| 6.123   | Tubería y accesorios de pvc Ø6" para drenaje pluvial    | m                | 31.35                      | 31.35               | 100.00%     |
| 6.124   | Tubería y accesorios de pvc Ø8" para drenaje pluvial    | m                | 178.99                     | 178.99              | 100.00%     |
| 6.125   | Sistema de drenaje pluvial pozo de registro             | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 6.126   | Baranda metálica de acero inox                          | m                | 34.00                      | 34.00               | 100.00%     |
| 6.127   | UPS 15 KVA                                              | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.128   | Sistema de aire acondicionado 24,000 btu (tipo mochila) | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.129   | Cuarto de equipo para sistema de datos                  | m²               | 38.00                      | 38.00               | 100.00%     |
| 6.130   | Columna MQ-1                                            | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 6.131   | Tablero de distribución de energía regulada 120/240V    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.132   | sistema de datos                                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003216

| Renglón | Descripción                                                     | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 6.133   | Sistema de sonido y voiceo                                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 6.134   | Iluminación LED tipo 2                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 6.135   | Iluminación LED tipo 3                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 7.000   | ESCALINATA INTERACTIVA                                          |                  |                            |                     |             |
| 7.001   | Excavación estructural                                          | m³               | 82.90                      | 82.90               | 100.00%     |
| 7.002   | Relleno Estructural                                             | m³               | 43.87                      | 43.87               | 100.00%     |
| 7.003   | Cimiento corrido CCG-1                                          | m                | 62.09                      | 62.09               | 100.00%     |
| 7.004   | Cimiento corrido CCG-2                                          | m                | 10.15                      | 10.15               | 100.00%     |
| 7.005   | Mocheta MOG-1                                                   | m                | 25.98                      | 25.98               | 100.00%     |
| 7.006   | Muro MF-2                                                       | m³               | 209.16                     | 209.16              | 100.00%     |
| 7.007   | Solera de amarre                                                | m                | 10.15                      | 10.15               | 100.00%     |
| 7.008   | Baranda metálica en gradas acero inox                           | m                | 16.20                      | 16.20               | 100.00%     |
| 7.009   | Módulo de gradas + acabado granito lavado beige                 | m²               | 36.57                      | 36.57               | 100.00%     |
| 7.010   | Plataforma salvaescaleras                                       | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 7.011   | Módulo de gradas tipo escalinata + acabado granito lavado beige | m²               | 160.00                     | 160.00              | 100.00%     |
| 7.012   | Iluminación Led Tipo 4                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.000   | POLIDEPORTIVO AL AIRE LIBRE + GRADERÍOS                         |                  |                            |                     |             |
| 8.001   | Excavación estructural                                          | m³               | 71.95                      | 71.95               | 100.00%     |
| 8.002   | Relleno Estructural                                             | m³               | 61.66                      | 61.66               | 100.00%     |
| 8.003   | Cimiento corrido CCG-3                                          | m                | 78.50                      | 78.50               | 100.00%     |
| 8.004   | Cimiento corrido CCG-4                                          | m                | 42.90                      | 42.90               | 100.00%     |
| 8.005   | Muro MF-2                                                       | m²               | 181.40                     | 181.40              | 100.00%     |
| 8.006   | Losa de piso de concreto e=0.10m                                | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.007   | Poste de Voleibol móviles                                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.008   | Soporte y tablero de Basquetbol móviles                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.009   | Porterías móviles                                               | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.010   | Pintura para cancha polideportiva                               | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.011   | Iluminación cancha polideportiva tipo 5                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.012   | Iluminación LED Tipo 1                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.013   | Iluminación LED en piso tipo 4                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.014   | Tomacorriente 120V 15 A en pared H= SNPT 0.30m                  | u                | 6.00                       | 6.00                | 100.00%     |
| 8.015   | Losa de concreto de gradas e=0.10m                              | m²               | 282.32                     | 282.32              | 100.00%     |
| 8.016   | Gradas de ascenso en graderío                                   | m²               | 25.17                      | 25.17               | 100.00%     |
| 8.017   | Estructura de techo y cubierta en graderío                      | m²               | 217.40                     | 217.40              | 100.00%     |
| 8.018   | Baranda metálica en gradas acero inox                           | m                | 17.40                      | 17.40               | 100.00%     |
| 8.019   | Cuneta con rejilla de metal                                     | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 8.020   | Butacas                                                         | u                | 250.00                     | 250.00              | 100.00%     |
| 8.021   | Bordillo prefabricado                                           | m                | 63.00                      | 63.00               | 100.00%     |
| 8.022   | Muro de malla protector                                         | m²               | 276.80                     | 276.80              | 100.00%     |
| 8.023   | Muro ciclópeo                                                   | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.000   | GINNASIO AL AIRE LIBRE                                          |                  |                            |                     |             |
| 9.001   | Bordillo perimetral prefabricado                                | m                | 26.50                      | 26.50               | 100.00%     |
| 9.002   | Cuneta con rejilla de metal                                     | m                | 9.10                       | 9.10                | 100.00%     |
| 9.003   | Losa de piso de concreto e=0.10m + EPDM                         | m²               | 182.45                     | 182.45              | 100.00%     |
| 9.004   | Barras paralelas doble                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.005   | Banca de pectoral doble                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.006   | ARM Bike                                                        | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.007   | Barra triple                                                    | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.008   | Corredor aéreo                                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.009   | Pedales de mano                                                 | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.010   | Rueda de estiramiento                                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.011   | Bancas de abdominales                                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.012   | Street workout                                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.013   | Suspension Trainer                                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.014   | Boot camp base                                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.015   | Bicicleta elíptica                                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.016   | City Bike                                                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.017   | Iluminación LED tipo 3                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.018   | Tomacorriente 120V 15A para juegos                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 9.019   | Iluminación LED tipo 2                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003217

| Renglón | Descripción                                                                 | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 10.000  | <b>GINNASIO AL AIRE LIBRE ADULTO MAYOR</b>                                  |                  |                            |                     |             |
| 10.001  | Bordillo perimetral prefabricado                                            | m                | 37.70                      | 37.70               | 100.00%     |
| 10.002  | Cuneta con rejilla de metal                                                 | m                | 15.80                      | 15.80               | 100.00%     |
| 10.003  | Losa de piso de concreto e=0.10m + EPDM                                     | m²               | 188.26                     | 188.26              | 100.00%     |
| 10.004  | Muro ciclópeo                                                               | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.005  | Balance station                                                             | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.006  | Assisted step                                                               | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.007  | Stretch Station                                                             | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.008  | Double Stairs                                                               | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.009  | Balance board                                                               | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.010  | Up and go                                                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.011  | Surface Challenge 3                                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.012  | Stairs and Ramp                                                             | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.013  | Flex wheel                                                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.014  | Racks de bicicletas                                                         | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 10.015  | Iluminación LED tipo 3                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 10.016  | Iluminación LED tipo 2                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.000  | <b>JUEGOS LÚDICOS PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS + JUEGOS INFANTILES</b>     |                  |                            |                     |             |
| 11.001  | Bordillo perimetral prefabricado                                            | m                | 73.90                      | 73.90               | 100.00%     |
| 11.002  | Cuneta con rejilla de metal                                                 | m                | 31.00                      | 31.00               | 100.00%     |
| 11.003  | Losa de piso de concreto e=0.10m + EPDM                                     | m²               | 430.08                     | 430.08              | 100.00%     |
| 11.004  | Baranda metálica acero Inox.                                                | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.005  | Carrousel con barras                                                        | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.006  | Columpios                                                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.007  | Net Twister                                                                 | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.008  | Spinner Bowl                                                                | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.009  | Supernova                                                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.010  | Multispinner Carrousel                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.011  | Carrusel silla de ruedas                                                    | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.012  | Bloque x3                                                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.013  | Esfera de cristal                                                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.014  | Swaying Bridge                                                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.015  | Escalada con muro                                                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.016  | Castillo con resbaladero                                                    | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.017  | Lighthouse                                                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.018  | Túnel                                                                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.019  | Balancín de cebra                                                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.020  | Panel musical                                                               | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.021  | Panel de actividades                                                        | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.022  | Juego de avioncito                                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.023  | Arena especial para juegos                                                  | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.024  | Iluminación LED tipo 3                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.025  | Iluminación LED tipo 6                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.026  | Iluminación LED tipo 2                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 11.027  | Muro ciclópeo                                                               | m²               | 31.43                      | 31.43               | 100.00%     |
| 12.000  | <b>ÁREA DE JUEGOS TRADICIONALES (TROMPO, YOYO, CAPIRUCHO, CINCO, JACKS)</b> |                  |                            |                     |             |
| 12.001  | Bordillo perimetral prefabricado                                            | m                | 46.00                      | 46.00               | 100.00%     |
| 12.002  | Cuneta con rejilla de metal                                                 | m                | 16.10                      | 16.10               | 100.00%     |
| 12.003  | Losa de piso de concreto e=0.10m                                            | m²               | 36.83                      | 36.83               | 100.00%     |
| 13.000  | <b>JOGGING</b>                                                              |                  |                            |                     |             |
| 13.001  | Bordillo perimetral prefabricado                                            | m                | 89.75                      | 89.75               | 100.00%     |
| 13.002  | Losa de piso de concreto e=0.10m + EPDM                                     | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 13.003  | Estabilización de talud, gramilla natural                                   | m²               | 432.56                     | 432.56              | 100.00%     |
| 13.004  | Iluminación LED tipo 3                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 13.005  | Iluminación LED en piso tipo 7                                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 13.006  | Iluminación LED tipo 2                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 14.000  | <b>PLATAFORMAS DE EJERCICIOS Y RECREACIÓN</b>                               |                  |                            |                     |             |
| 14.001  | Iluminación LED tipo 2                                                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.000  | <b>TEATRO AL AIRE LIBRE</b>                                                 |                  |                            |                     |             |
| 15.001  | Movimiento de tierra                                                        | m³               | 437.80                     | 437.80              | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS N° 003218

| Renglón | Descripción                                         | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 15.002  | Losa de piso de concreto e=0.15m                    | m²               | 724.00                     | 724.00              | 100.00%     |
| 15.003  | Muro en escenario                                   | m²               | 362.30                     | 362.30              | 100.00%     |
| 15.004  | Repello en muro                                     | m²               | 690.19                     | 690.19              | 100.00%     |
| 15.005  | Cernido en muro                                     | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.006  | Mosaico amarillo formato 1"x1" sisa color amarillo  | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.007  | Granito lavado beige 1/4"                           | m²               | 92.96                      | 92.96               | 100.00%     |
| 15.008  | Concreto alisado gris claro                         | m²               | 724.00                     | 724.00              | 100.00%     |
| 15.009  | Piedra basalto negra 10cm x 10cm                    | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.010  | Rampas para personas con discapacidad               | m²               | 91.99                      | 91.99               | 100.00%     |
| 15.011  | Butacas                                             | u                | 502.00                     | 502.00              | 100.00%     |
| 15.012  | Pasamanos de metal                                  | m                | 121.00                     | 121.00              | 100.00%     |
| 15.013  | Sistema de sonido                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 15.014  | Iluminación LED en piso tipo 4                      | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.015  | Tomacorriente 120 VAC 15A en pared H=SNPT 0.30m     | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 15.016  | Tomacorriente 240 VAC 30A en pared H=SNPT 0.30m     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 15.017  | Cuarto eléctrico                                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 15.018  | Muro ciclópeo                                       | m²               | 59.14                      | 59.14               | 100.00%     |
| 15.019  | Iluminación LED tipo 3                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.020  | Tablero de distribución TD-9                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 15.021  | Iluminación LED tipo 1                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.022  | Iluminación LED tipo 6                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 15.023  | Lamparas de emergencia                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.000  | PLAZA CENTRO AMÉRICA                                |                  |                            |                     |             |
| 16.001  | Movimiento de tierra                                | m³               | 173.32                     | 173.32              | 100.00%     |
| 16.002  | Muro florón                                         | m²               | 523.08                     | 523.08              | 100.00%     |
| 16.003  | Mosaico cerámico blanco con soporte de malla        | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.004  | Bordillo de concreto                                | m                | 284.40                     | 284.40              | 100.00%     |
| 16.005  | Losa de piso de concreto e=0.10m                    | m²               | 132.22                     | 132.22              | 100.00%     |
| 16.006  | Piedra caliza formato 0.20m x 0.10m                 | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.007  | Piedra basalto negra 0.10m x 0.10m                  | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.008  | Iluminación LED tipo 4                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.009  | Sistema de agua potable                             | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 16.010  | Tubería y accesorios de pvc Ø1" para agua potable   | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 16.011  | Tubería y accesorios de pvc Ø1/2" para agua potable | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 16.012  | Sistema de red de drenaje ordinario                 | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 16.013  | Sistema de drenaje pluvial                          | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 16.014  | Iluminación LED tipo 2                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.015  | Iluminación LED tipo 3                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.016  | Iluminación LED tipo 6                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 16.017  | Lamparas de emergencia                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 17.000  | CAMPOS DE USOS MÚLTIPLES                            |                  |                            |                     |             |
| 17.001  | Movimiento de tierra                                | m³               | 6150.00                    | 6150.00             | 100.00%     |
| 17.002  | Monumento de pelota maya                            | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 18.000  | SERVICIOS GENERALES                                 |                  |                            |                     |             |
| 18.001  | Excavación estructural                              | m³               | 18.70                      | 18.70               | 100.00%     |
| 18.002  | Relleno Estructural                                 | m³               | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 18.003  | Cimiento corrido Tipo CC-1                          | m                | 46.19                      | 46.19               | 100.00%     |
| 18.004  | Cimiento corrido Tipo CC-2                          | m                | 13.05                      | 13.05               | 100.00%     |
| 18.005  | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m.        | m²               | 127.15                     | 127.15              | 100.00%     |
| 18.006  | Columna C-1                                         | m                | 69.93                      | 69.93               | 100.00%     |
| 18.007  | Solera hidrófuga SH-1                               | m                | 59.24                      | 59.24               | 100.00%     |
| 18.008  | Solera Intermedia SI-1                              | m                | 177.80                     | 177.80              | 100.00%     |
| 18.009  | Solera Corona SC-1                                  | m                | 41.30                      | 41.30               | 100.00%     |
| 18.010  | Mocheta M-1                                         | m                | 11.75                      | 11.75               | 100.00%     |
| 18.011  | Losa de concreto e=0.10m                            | m²               | 66.50                      | 66.50               | 100.00%     |
| 18.012  | Viga V-1                                            | m                | 8.10                       | 8.10                | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003219

| Renglón | Descripción                                                | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 18.013  | Mamparas de acero Inox. Para sanitarios                    | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.014  | Mamparas de acero Inox. Para mingitorios                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 18.015  | Piso porcelanato + base de concreto e=0.07 m               | m²               | 66.66                      | 66.66               | 100.00%     |
| 18.016  | Piso porcelanato antideslizante + base de concreto e=0.07m | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 18.017  | Azulejo porcelanato                                        | m²               | 38.10                      | 38.10               | 100.00%     |
| 18.018  | Top de concreto para lavamanos e=0.07m                     | m²               | 1.75                       | 1.75                | 100.00%     |
| 18.019  | Repello en muro y cielo                                    | m²               | 220.31                     | 220.31              | 100.00%     |
| 18.020  | Cernido en muro y cielo                                    | m²               | 168.82                     | 168.82              | 100.00%     |
| 18.021  | Pintura en muro y cielo                                    | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 18.022  | Puerta de Ingreso principal P-1                            | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 18.023  | Ventana V-1                                                | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.024  | Ventana V-2                                                | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.025  | Iluminación LED tipo 1                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 18.026  | Tomacorriente 120V 15A en pared H=SNPT 0.30m               | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 18.027  | Lámparas de emergencia                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 18.028  | Sanitarios con fluxómetro                                  | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.029  | Lavamanos undermount + grifería tipo push                  | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 18.030  | Mingitorios con fluxómetro                                 | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 18.031  | Espejo flotado de 5 mm.                                    | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.032  | Dispensador de toallas para mano                           | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.033  | Dispensador de papel sanitario                             | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.034  | Dispensador de jabón                                       | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 18.035  | Sistema de agua potable                                    | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 18.036  | Sistema de drenaje sanitario ordinario                     | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 18.037  | Sistema de drenaje pluvial                                 | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 19.000  | SERVICIOS SANITARIOS EXTERIORES 2 MÓDULOS                  |                  |                            |                     |             |
| 19.001  | Excavación estructural                                     | m³               | 119.98                     | 119.98              | 100.00%     |
| 19.002  | Relleno Estructural                                        | m³               | 64.39                      | 64.39               | 100.00%     |
| 19.003  | Cimiento corrido Tipo CC-1                                 | m                | 133.06                     | 133.06              | 100.00%     |
| 19.004  | Cimiento corrido Tipo CC-2                                 | m                | 106.20                     | 106.20              | 100.00%     |
| 19.005  | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m.               | m²               | 490.00                     | 490.00              | 100.00%     |
| 19.006  | Columna C-1                                                | m                | 411.67                     | 411.67              | 100.00%     |
| 19.007  | Solera hidrófuga SH-1                                      | m                | 186.52                     | 186.52              | 100.00%     |
| 19.008  | Solera Intermedia SI-1                                     | m                | 373.43                     | 373.43              | 100.00%     |
| 19.009  | Solera Corona SC-1                                         | m                | 218.84                     | 218.84              | 100.00%     |
| 19.010  | Mocheta M-1                                                | m                | 68.81                      | 68.81               | 100.00%     |
| 19.011  | Losa de concreto e=0.10m                                   | m²               | 169.10                     | 169.10              | 100.00%     |
| 19.012  | Viga V-1                                                   | m                | 9.15                       | 9.15                | 100.00%     |
| 19.013  | Divisiones para servicios sanitarios de acero Inox.        | u                | 26.00                      | 26.00               | 100.00%     |
| 19.014  | Mamparas de acero Inox.                                    | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 19.015  | Piso porcelanato antideslizante + base de concreto e=0.07m | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 19.016  | Piso porcelanato + base de concreto e=0.07m                | m²               | 107.50                     | 107.50              | 100.00%     |
| 19.017  | Azulejo porcelanato                                        | m²               | 226.71                     | 226.71              | 100.00%     |
| 19.018  | Top de concreto para lavamanos e=0.07m                     | m²               | 17.87                      | 17.87               | 100.00%     |
| 19.019  | Repello en muro y cielo                                    | m²               | 406.96                     | 406.96              | 100.00%     |
| 19.020  | Cernido en muro y cielo                                    | m²               | 189.00                     | 189.00              | 100.00%     |
| 19.021  | Pintura en muro y cielo                                    | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 19.022  | Puerta P-01                                                | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 19.023  | Ventana V-1                                                | u                | 16.00                      | 16.00               | 100.00%     |
| 19.024  | Iluminación LED Tipo 1                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 19.025  | Tomacorriente 120 V 15A en pared H= SNPT 0.30m             | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 19.026  | Interruptores Simples                                      | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 19.027  | Lámparas de emergencia                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 19.028  | Inodoro con fluxómetro                                     | u                | 26.00                      | 26.00               | 100.00%     |
| 19.029  | Lavamanos undermount + grifería con push                   | u                | 35.00                      | 35.00               | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS N° 003220

| Renglón | Descripción                                                | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 19.030  | Mingitorios con fluxómetro                                 | u                | 9.00                       | 9.00                | 100.00%     |
| 19.031  | Espejo flotado de 5 mm.                                    | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 19.032  | Dispensador de Jabón líquido automático de acero inox.     | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 19.033  | Dispensador de Toallas para mano de acero inox.            | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 19.034  | Dispensador de Papel Higiénico de acero inox.              | u                | 18.00                      | 18.00               | 100.00%     |
| 19.035  | Conjunto de Barras de seguridad fijas.                     | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 19.036  | Cambiador de Bebé horizontal                               | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 19.037  | Instalación Sistema de Agua Potable                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 19.038  | Tubería PVC Ø 1 1/2" para agua potable                     | m                | 39.80                      | 39.80               | 100.00%     |
| 19.039  | Tubería PVC Ø 1/2" para agua potable                       | m                | 45.00                      | 45.00               | 100.00%     |
| 19.040  | Instalación de Sistema para Drenaje Sanitario              | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 19.041  | Tubería PVC Ø 2" para drenajes                             | m                | 41.88                      | 41.88               | 100.00%     |
| 19.042  | Tubería PVC Ø 4" para drenajes                             | m                | 70.95                      | 70.95               | 100.00%     |
| 19.043  | Caja de Registro Sanitario                                 | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 19.044  | Instalación de Sistema para drenaje pluvial                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 19.045  | Tubería PVC Ø 3" para drenaje pluvial                      | m                | 47.20                      | 47.20               | 100.00%     |
| 19.046  | Reposadera Cromada 2" x 2"                                 | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 19.047  | Tubería PVC Ø 1 1/4" para agua potable                     | m                | 36.98                      | 36.98               | 100.00%     |
| 19.048  | Tubería PVC Ø 3/4" para agua potable                       | m                | 273.01                     | 273.01              | 100.00%     |
| 19.049  | Tubería PVC Ø 2" para agua potable                         | m                | 12.15                      | 12.15               | 100.00%     |
| 19.050  | Tubería PVC Ø 2 1/2" para agua potable                     | m                | 4.52                       | 4.52                | 100.00%     |
| 19.051  | Tablero de distribución TD-6                               | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 20.000  | GARITA DE CONTROL Y CUARTO DE MÁQUINAS                     |                  |                            |                     |             |
| 20.001  | Excavación estructural                                     | m <sup>2</sup>   | 9.80                       | 9.80                | 100.00%     |
| 20.002  | Relleno Estructural                                        | m <sup>3</sup>   | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 20.003  | Cimiento corrido Tipo CC-1                                 | m                | 33.35                      | 33.35               | 100.00%     |
| 20.004  | Cimiento corrido Tipo CC-2                                 | m                | 4.60                       | 4.60                | 100.00%     |
| 20.005  | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m               | m <sup>2</sup>   | 24.46                      | 24.46               | 100.00%     |
| 20.006  | Columna C-1                                                | m                | 75.60                      | 75.60               | 100.00%     |
| 20.007  | Columna C-2                                                | m                | 7.60                       | 7.60                | 100.00%     |
| 20.008  | Mocheta                                                    | m                | 56.55                      | 56.55               | 100.00%     |
| 20.009  | Solera hidrófuga SH-1                                      | m                | 37.66                      | 37.66               | 100.00%     |
| 20.010  | Solera Intermedia SI-1                                     | m                | 64.47                      | 64.47               | 100.00%     |
| 20.011  | Solera Corona SC-1                                         | m                | 37.66                      | 37.66               | 100.00%     |
| 20.012  | Viga V-1                                                   | m                | 3.54                       | 3.54                | 100.00%     |
| 20.013  | Losa de concreto e=0.10m                                   | m <sup>2</sup>   | 32.09                      | 32.09               | 100.00%     |
| 20.014  | Piso porcelanato antideslizante + base de concreto e=0.07m | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 20.015  | Piso porcelanato + base de concreto e=0.07m                | m <sup>2</sup>   | 25.61                      | 25.61               | 100.00%     |
| 20.016  | Azulejo porcelanato                                        | m <sup>2</sup>   | 27.72                      | 27.72               | 100.00%     |
| 20.017  | Repello en muro y cielo                                    | m <sup>2</sup>   | 225.14                     | 225.14              | 100.00%     |
| 20.018  | Cernido en muro y cielo                                    | m <sup>2</sup>   | 220.14                     | 220.14              | 100.00%     |
| 20.019  | Pintura en muro y cielo                                    | m <sup>2</sup>   | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 20.020  | Puerta Tipo Louver P-1                                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.021  | Puerta Tipo Louver P-2                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 20.022  | Puerta Metálica P-3                                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.023  | Puerta tipo P-4                                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.024  | Ventana Tipo Louver V-1                                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.025  | Ventana Tipo Louver V-2                                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.026  | Ventana V-3                                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.027  | Ventana V-4                                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.028  | Iluminación LED Tipo 1                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 20.029  | Interruptores Simples                                      | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 20.030  | TOMACORRIENTE 120V 15A EN PARED H=SNPT 0.30m               | u                | 7.00                       | 7.00                | 100.00%     |
| 20.031  | TOMACORRIENTE 240V 50A EN PARED H=SNPT 0.30m               | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.032  | Lámparas de emergencia                                     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003221

| Renglón | Descripción                                      | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 20.033  | Inodoro con fluxómetro                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.034  | Lavamanos undermount + grifería tipo push        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.035  | Top de concreto para lavamanos e=0.07m           | m²               | 0.25                       | 0.25                | 100.00%     |
| 20.036  | Ducha cromada                                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.037  | Reposadera Cromada 2" x 2"                       | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.038  | Dispensador de Papel Higiénico                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.039  | Dispensador de Jabón Líquido                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.040  | Dispensador de toallas para manos de acero inox. | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.041  | Tubería PVC Ø 1/2" para Agua Potable             | m                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.042  | Tubería PVC Ø 1 1/4" para Agua Potable           | m                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 20.043  | Tubería PVC Ø 2" para Drenaje Sanitario          | m                | 2.60                       | 2.60                | 100.00%     |
| 20.044  | Tubería PVC Ø 4" para Drenaje Sanitario          | m                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 20.045  | Tubería PVC Ø 6" para Drenaje Pluvial            | m                | 3.75                       | 3.75                | 100.00%     |
| 20.046  | Tubería PVC Ø 8" para Drenaje Pluvial            | m                | 4.50                       | 4.50                | 100.00%     |
| 20.047  | Espejo Rotado de 5 mm.                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.048  | Motor generador 75KVA, 120/208VAC                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.049  | Interruptor principal                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.050  | Transferencia automática 400A                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.051  | Tablero general 600A                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 20.052  | Tablero de distribución TD-1                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 21.000  | AREA DE PARQUEOS                                 |                  |                            |                     |             |
| 21.001  | Bordillo perimetral prefabricado                 | m                | 45.85                      | 45.85               | 100.00%     |
| 21.002  | Cuneta con rejilla de metal                      | m                | 9.00                       | 9.00                | 100.00%     |
| 21.003  | Losa de piso de concreto e=0.10m reforzada       | m²               | 292.62                     | 292.62              | 100.00%     |
| 21.004  | Topes para vehículos                             | u                | 9.00                       | 9.00                | 100.00%     |
| 21.005  | Demarcación de parqueo                           | m²               | 265.00                     | 265.00              | 100.00%     |
| 21.006  | Iluminación LED tipo 3                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 21.007  | Cisterna para agua + bomba                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 21.008  | Puerta de Ingreso a parqueo vehicular            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 21.009  | Puerta de Ingreso a parqueo de bus               | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 21.010  | Iluminación LED tipo 2                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 22.000  | CUARTO DE DESECHOS                               |                  |                            |                     |             |
| 22.001  | Excavación estructural                           | m³               | 4.15                       | 4.15                | 100.00%     |
| 22.002  | Relleno Estructural                              | m³               | 1.50                       | 1.50                | 100.00%     |
| 22.003  | Cimiento corrido Tipo CC-1                       | m                | 12.32                      | 12.32               | 100.00%     |
| 22.004  | Solera hidrófuga SH-1                            | m                | 11.26                      | 11.26               | 100.00%     |
| 22.005  | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.    | m²               | 33.85                      | 33.85               | 100.00%     |
| 22.006  | Columna C-1                                      | m                | 19.80                      | 19.80               | 100.00%     |
| 22.007  | Solera Intermedia SI-1                           | m                | 11.08                      | 11.08               | 100.00%     |
| 22.008  | Solera Corona SC-1                               | m                | 12.90                      | 12.90               | 100.00%     |
| 22.009  | Losa de concreto e=0.10m                         | m²               | 9.05                       | 9.05                | 100.00%     |
| 22.010  | Repello en muro y cielo                          | m²               | 69.16                      | 69.16               | 100.00%     |
| 22.011  | Cernido en muro y cielo                          | m²               | 69.16                      | 69.16               | 100.00%     |
| 22.012  | Pintura en muro y cielo                          | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 22.013  | Azulejo                                          | m²               | 28.90                      | 28.90               | 100.00%     |
| 22.014  | Piso + base de concreto e=0.07m                  | m²               | 9.05                       | 9.05                | 100.00%     |
| 22.015  | Puerta P-1                                       | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 22.016  | Ventana V-1                                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 22.017  | Iluminación LED tipo 1                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 22.018  | Tomacorriente 120V 15A en pared h=snpt 0.30m     | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 23.000  | CLÍNICA                                          |                  |                            |                     |             |
| 23.001  | Excavación estructural                           | m³               | 8.05                       | 8.05                | 100.00%     |
| 23.002  | Relleno Estructural                              | m³               | 2.60                       | 2.60                | 100.00%     |
| 23.003  | Cimiento corrido Tipo CC-1                       | m                | 27.87                      | 27.87               | 100.00%     |
| 23.004  | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39 m.    | m²               | 63.20                      | 63.20               | 100.00%     |
| 23.005  | Columna C-1                                      | m                | 48.00                      | 48.00               | 100.00%     |
| 23.006  | Solera hidrófuga SH-1                            | m                | 24.39                      | 24.39               | 100.00%     |
| 23.007  | Solera Intermedia SI-1                           | m                | 23.75                      | 23.75               | 100.00%     |
| 23.008  | Solera Corona SC-1                               | m                | 24.39                      | 24.39               | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS N° 003222

| Renglón | Descripción                                                            | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 23.009  | Mocheta M-1                                                            | m                | 3.60                       | 3.60                | 100.00%     |
| 23.010  | Viga V-1                                                               | m                | 5.45                       | 5.45                | 100.00%     |
| 23.011  | Losa de concreto e=0.10m                                               | m²               | 26.00                      | 26.00               | 100.00%     |
| 23.012  | Repello en muro y cielo                                                | m²               | 99.76                      | 99.76               | 100.00%     |
| 23.013  | Cernido en muro y cielo                                                | m²               | 99.76                      | 99.76               | 100.00%     |
| 23.014  | Pintura en muro y cielo                                                | m²               | 0.00                       | 0.00                | 100.00%     |
| 23.015  | Piso porcelanato + base de concreto e=0.07m                            | m²               | 28.70                      | 28.70               | 100.00%     |
| 23.016  | Puerta P-1                                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 23.017  | Ventana V-1                                                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 23.018  | Ventana V-2                                                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 23.019  | Iluminación LED Tipo 1                                                 | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 23.020  | Interruptor Simple                                                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 23.021  | Lámparas de emergencia                                                 | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 23.022  | Tomacorriente 120V 15A en pared h= snpt 0.30m                          | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 23.023  | Tubería PVC Ø 2" para Drenaje Sanitario                                | m                | 8.25                       | 8.25                | 100.00%     |
| 23.024  | Tubería PVC Ø 6" para Drenaje Pluvial                                  | m                | 3.50                       | 3.50                | 100.00%     |
| 23.025  | Tubería PVC Ø 8" para Drenaje Pluvial                                  | m                | 16.75                      | 16.75               | 100.00%     |
| 23.026  | Tubería PVC Ø 1/2" para Agua Potable                                   | m                | 3.10                       | 3.10                | 100.00%     |
| 23.027  | Lavamanos de acero inox.                                               | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 23.028  | Cortina enrollable                                                     | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 23.029  | Espejo flotado de 5 mm.                                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 23.030  | Dispensador de Jabón líquido de acero inox.                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 23.031  | Dispensador de Toallas para mano de acero inox.                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 24.000  | MITIGACIÓN                                                             |                  |                            |                     |             |
| 24.001  | Basureros clasificados interior pabellón                               | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 24.002  | Basureros clasificados exterior                                        | u                | 13.00                      | 13.00               | 100.00%     |
| 24.003  | Extintores                                                             | u                | 17.00                      | 17.00               | 100.00%     |
| 25.000  | MOBILIARIO Y EQUIPO                                                    |                  |                            |                     |             |
| 25.001  | Bancas conjunto tipo B-A                                               | u                | 22.00                      | 14.00               | 63.64%      |
| 25.002  | Bancas conjunto tipo B-B                                               | u                | 10.00                      | 8.00                | 80.00%      |
| 25.003  | Asta Bandera Pabellón                                                  | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 25.004  | Bandera Pabellón                                                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 25.005  | Asta Bandera Plaza Centroamérica                                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 25.006  | Banderas Plaza Centroamérica                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 25.007  | Bebederos acero inox                                                   | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 25.008  | Basureros servicio sanitario, servicios generales, clínica y garita    | u                | 27.00                      | 27.00               | 100.00%     |
| 25.009  | Mobiliario de pabellón (mesas, sillas y lockers)                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 25.010  | Mobiliario de garita                                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 25.011  | Mobiliario de oficina                                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 25.012  | Basureros interior pabellón                                            | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 26.000  | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE CONJUNTO                                 |                  |                            |                     |             |
| 26.001  | Excavación para Instalación de Red de Drenaje Pluvial y Pozos          | m³               | 517.73                     | 517.73              | 100.00%     |
| 26.002  | Relleno posterior a la Instalación de Red de Drenaje Pluvial y Pozos   | m³               | 424.47                     | 424.47              | 100.00%     |
| 26.003  | Pozo de absorción de 1.20m x 1.20 m de concreto                        | u                | 15.00                      | 15.00               | 100.00%     |
| 26.004  | Pozos de Visita                                                        | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 26.005  | Tubería PVC de Ø 6" para Drenaje Pluvial                               | m                | 79.70                      | 79.70               | 100.00%     |
| 26.006  | Tubería PVC de Ø 8" para Drenaje Pluvial                               | m                | 4.80                       | 4.80                | 100.00%     |
| 26.007  | Tubería PVC de Ø 10" para Drenaje Pluvial                              | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 26.008  | Tubería PVC de Ø 4" para Drenaje Pluvial                               | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.000  | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CONJUNTO                                  |                  |                            |                     |             |
| 27.001  | Excavación para Instalación de Red de Drenaje Sanitario y Cajas        | m³               | 250.10                     | 250.10              | 100.00%     |
| 27.002  | Relleno posterior a la Instalación de Red de Drenaje Sanitario y Cajas | m³               | 244.88                     | 244.88              | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003223

| Renglón | Descripción                                                                                    | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 27.003  | Tubería PVC Ø 2" para Drenaje Sanitario                                                        | m                | 664.77                     | 664.77              | 100.00%     |
| 27.004  | Tubería PVC Ø 4" para Drenaje Sanitario                                                        | m                | 380.50                     | 380.50              | 100.00%     |
| 27.005  | Cajas de Registro                                                                              | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.006  | Planta de Tratamiento de Concreto 1                                                            | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.007  | Planta de Tratamiento de Concreto 2                                                            | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.008  | Tubería PVC Ø 4" para Planta de Tratamiento                                                    | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.009  | Tubería PVC Ø 6" para Planta de Tratamiento                                                    | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.010  | Tubería de Ø 1 1/2" para Paso de Gas en Planta de Tratamiento                                  | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.011  | Codo PVC Ø 4" para Planta de Tratamiento                                                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.012  | Tee PVC Ø 4" para Planta de Tratamiento                                                        | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.013  | Roca Volcánica entre 3" y 4" para Planta de Tratamiento                                        | m³               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.014  | Válvulas de Compuerta de 8" para Planta de Tratamiento                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 27.015  | Tapaderas de Concreto Para Planta de Tratamiento                                               | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 28.000  | <b>SISTEMA DE AGUA POTABLE CONJUNTO</b>                                                        |                  |                            |                     |             |
| 28.001  | Excavación para Instalación de Red de Agua Potable                                             | m³               | 553.42                     | 553.42              | 100.00%     |
| 28.002  | Relleno posterior a la Instalación de Red de Agua Potable                                      | m³               | 284.57                     | 284.57              | 100.00%     |
| 28.003  | Acometida de Agua Potable                                                                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 28.004  | Tubería PVC Ø 1 1/2", 250 PSI para Agua Fría                                                   | m                | 334.08                     | 334.08              | 100.00%     |
| 28.005  | Tubería PVC Ø 1 1/4", 250 PSI para Agua Fría                                                   | m                | 5.72                       | 5.72                | 100.00%     |
| 28.006  | Tubería PVC Ø 2", 250 PSI para Agua Fría                                                       | m                | 195.00                     | 195.00              | 100.00%     |
| 28.007  | Tubería PVC Ø 2 1/2", 250 PSI para Agua Fría                                                   | m                | 150.00                     | 150.00              | 100.00%     |
| 28.008  | Tubería PVC Ø 3", 250 PSI para Agua Fría                                                       | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 28.009  | Bomba hidroneumática 1                                                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 28.010  | Bomba hidroneumática 2                                                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 28.011  | Bomba hidroneumática 3                                                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 28.012  | Tubería PVC Ø 1/2", 250 PSI para Agua Fría                                                     | m                | 621.66                     | 621.66              | 100.00%     |
| 29.000  | <b>SISTEMA DE RIEGO DE CONJUNTO</b>                                                            |                  |                            |                     |             |
| 29.001  | Excavación para Instalación de Tubería y Cisterna                                              | m³               | 400.48                     | 400.48              | 100.00%     |
| 29.002  | Relleno posterior a Instalación de Tubería y Cisterna                                          | m³               | 246.74                     | 246.74              | 100.00%     |
| 29.003  | Tubería PVC Ø 3/4", 250 PSI                                                                    | m                | 12.56                      | 12.56               | 100.00%     |
| 29.004  | Tubería PVC Ø 1", 250 PSI                                                                      | m                | 417.00                     | 417.00              | 100.00%     |
| 29.005  | Aspersores de Riego Automático 5 m de radio                                                    | u                | 31.00                      | 31.00               | 100.00%     |
| 29.006  | Aspersores de Riego Automático 10 m de radio                                                   | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 29.007  | Caja Plástica Rectangular 12"                                                                  | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 29.008  | Electroválvulas                                                                                | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 29.009  | Cisterna de Concreto                                                                           | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 29.010  | Bomba hidroneumática, eficiencia mínima 75%, carga 39.02 MCA, Caudal 15.98 l/s, potencia 3 HP. | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 29.011  | Tanque Hidroneumático                                                                          | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 29.012  | Reductor PVC de 1 1/4" a 1" para Instalación de Cisterna                                       | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 29.013  | Tubería PVC de Ø 1 1/4" para Succión en Cisterna                                               | m                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 29.014  | Válvula de flote                                                                               | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 30.000  | <b>SISTEMA ELECTRICO DE CONJUNTO</b>                                                           |                  |                            |                     |             |
| 30.001  | Excavación para Instalaciones Eléctricas                                                       | m³               | 223.32                     | 223.32              | 100.00%     |
| 30.002  | Relleno posterior a Instalaciones Eléctricas                                                   | m³               | 89.33                      | 89.33               | 100.00%     |
| 30.003  | Acometida Principal                                                                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 30.004  | Sistema de Tierra Física                                                                       | u                | 19.00                      | 19.00               | 100.00%     |
| 30.005  | Sistema de Protección contra descargas atmosféricas                                            | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 30.006  | Cajas de Registro 0.60m x 0.60m x 0.60m                                                        | u                | 83.00                      | 83.00               | 100.00%     |
| 30.007  | Cajas de Registro 0.60m x 0.60m x 0.80m                                                        | u                | 16.00                      | 16.00               | 100.00%     |
| 30.008  | Cajas de Registro 0.80m x 0.80m x 0.80m                                                        | u                | 15.00                      | 15.00               | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003224

| Renglón | Descripción                                                                        | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 30.009  | Cajas de Registro 1.00m x 1.00m x 1.00m                                            | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 31.000  | <b>RÓTULOS DE IDENTIFICACION</b>                                                   |                  |                            |                     |             |
| 31.001  | Rótulo indicación, entrada                                                         | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 31.002  | Rótulo indicación, ocupación máxima de personas                                    | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 31.003  | Rótulo indicación, prohibido fumar                                                 | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 31.004  | Rótulo indicación, salida                                                          | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 31.005  | Rótulo indicación, ruta de evacuación (flecha)                                     | u                | 80.00                      | 80.00               | 100.00%     |
| 31.006  | Rótulo indicación, salida de emergencia                                            | u                | 13.00                      | 13.00               | 100.00%     |
| 31.007  | Rótulo indicación, punto de reunión                                                | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 31.008  | Rótulo indicación, señal de discapacitados                                         | u                | 15.00                      | 15.00               | 100.00%     |
| 31.009  | Rótulo indicación, zona segura                                                     | q+m              | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 31.010  | Rótulo indicación, señalización puertas de salida de emergencia, empuje para salir | u                | 13.00                      | 13.00               | 100.00%     |
| 31.011  | Rótulo indicación, señalización puertas baño de hombres                            | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 31.012  | Rótulo indicación, señalización puertas baño de mujeres                            | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 32.000  | <b>MÓDULO DE GRADERÍOS EXTERIORES</b>                                              |                  |                            |                     |             |
| 32.001  | Excavación estructural                                                             | m³               | 131.56                     | 131.56              | 100.00%     |
| 32.002  | Estabilización de talud                                                            | m²               | 72.69                      | 72.69               | 100.00%     |
| 32.003  | Muro ciclópeo                                                                      | m²               | 21.78                      | 21.78               | 100.00%     |
| 32.004  | Duela de madera                                                                    | m²               | 0.00                       | 0.00                |             |
| 32.005  | Losa de concreto e=0.10m                                                           | m²               | 36.99                      | 36.99               | 100.00%     |
| 32.006  | Graderíos de acceso                                                                | m²               | 30.42                      | 30.42               | 100.00%     |
| 32.007  | Baranda metálica en gradas acero inox.                                             | m                | 21.25                      | 21.25               | 100.00%     |
| 32.008  | Cimiento corrido - muro de jardinera                                               | m                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |
| 32.009  | Levantado de block de 0.14m x 0.19m x 0.39m. - muro de jardinera                   | m²               | 24.00                      | 24.00               | 100.00%     |
| 32.010  | Block U - muro de jardinera                                                        | m                | 37.20                      | 37.20               | 100.00%     |
| 33.000  | <b>TRABAJOS EXTRAS</b>                                                             |                  |                            |                     |             |
| 33.001  | Muros de Concreto Ciclopeo h=3.35 m.                                               | ml               | 34.10                      | 34.10               | 100.00%     |
| 33.002  | Muros de Concreto Ciclopeo h=1.5 m.                                                | ml               | 17.35                      | 17.35               | 100.00%     |
| 33.003  | Demolición de Muro y Verja Perimetral Existente                                    | ml               | 210.00                     | 210.00              | 100.00%     |
| 33.004  | Verja tipo 1 h= 2.30 m                                                             | ml               | 426.75                     | 426.75              | 100.00%     |
| 33.005  | Verja tipo 2 h= 1.50 m                                                             | ml               | 45.20                      | 45.20               | 100.00%     |
| 33.006  | Base de Concreto para Esculturas                                                   | u                | 9.00                       | 9.00                | 100.00%     |
| 33.007  | Cancha de Fútbol Gramilla Sintética                                                | m²               | 1411.20                    | 1411.20             | 100.00%     |
| 33.008  | Pista de Trote                                                                     | m²               | 1324.95                    | 1324.95             | 100.00%     |
| 33.009  | Reubicación de postes de Iluminación                                               | Global           | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 33.010  | Tala de árbol                                                                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 33.011  | Columna C-2 camerinos                                                              | ml               | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 33.012  | Columna C-3 camerinos                                                              | ml               | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 33.013  | Columna C-4 camerinos                                                              | ml               | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 34.000  | <b>GIMNASIO AL AIRE LIBRE</b>                                                      |                  |                            |                     |             |
| 34.001  | Barras paralelas doble                                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.002  | Banca de pectoral doble                                                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.003  | ARM Bike                                                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.004  | Barra triple                                                                       | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.005  | Corredor aéreo                                                                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.006  | Pedales de mano                                                                    | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 34.007  | Rueda de estiramiento                                                              | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 34.008  | Bancas de abdominales                                                              | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 34.009  | Street workout                                                                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.010  | Suspension Trainer                                                                 | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.011  | Boot camp base                                                                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 34.012  | Bicicleta elíptica                                                                 | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 34.013  | City Bike                                                                          | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 35.000  | <b>GIMNASIO AL AIRE LIBRE ADULTO MAYOR</b>                                         |                  |                            |                     |             |
| 35.001  | Balance station                                                                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 35.002  | Assisted step                                                                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 35.003  | Stretch Station                                                                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Nº 003225

| Renglón | Descripción                                                                                                                        | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 35.004  | Double Stairs                                                                                                                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 35.005  | Balance board                                                                                                                      | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 35.006  | Up and go                                                                                                                          | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 35.007  | Surface Challenge 3                                                                                                                | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 35.008  | Stairs and Ramp                                                                                                                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 35.009  | Flex wheel                                                                                                                         | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.000  | JUEGOS LUDICOS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS-JUEGOS INFANTILES                                                                     |                  |                            |                     |             |
| 36.001  | Carrousel con barras                                                                                                               | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 36.002  | Columpios                                                                                                                          | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.003  | Net Twister                                                                                                                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.004  | Spinner Bowl                                                                                                                       | u                | 9.00                       | 9.00                | 100.00%     |
| 36.005  | Supernova                                                                                                                          | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.006  | Multispinner Carrousel                                                                                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.007  | Carrousel silla de ruedas                                                                                                          | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 36.008  | Bloque x3                                                                                                                          | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.009  | Esfera de cristal                                                                                                                  | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.010  | Swaying Bridge                                                                                                                     | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.011  | Escalada con muro                                                                                                                  | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.012  | Castillo con resbaladero                                                                                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.013  | Lighthouse                                                                                                                         | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 36.014  | Túnel                                                                                                                              | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 36.015  | Balancín de cebra                                                                                                                  | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 36.016  | Panel musical                                                                                                                      | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 36.017  | Panel de actividades                                                                                                               | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 37.000  | ESTRUCTURA DE METAL Y CUBIERTA DE TECHO DEL TEATRO                                                                                 |                  |                            |                     |             |
| 37.001  | Zapata Z-1                                                                                                                         | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 37.002  | Zapata Z-2                                                                                                                         | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 37.003  | Dado D-1                                                                                                                           | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 37.004  | Dado D-2                                                                                                                           | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 37.005  | Suministro e instalación de Viga Joist, Armadura AR-1, incluye placa base y columna según planos y especificaciones                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 37.006  | Suministro e instalación de Viga Joist, Armadura AR-2, incluye placa base y columna según planos y especificaciones                | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 37.007  | Suministro e instalación de Viga Joist, Armadura AR-3, incluye placa base y columna según planos y especificaciones                | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 37.008  | Suministro e instalación de Viga Joist, Armadura AR-4, incluye placa base y columna según planos y especificaciones                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 37.009  | Suministro e instalación de membrana para cubierta de techo tensado con cable de acero como se indica en planos y especificaciones | m²               | 750.00                     | 750.00              | 100.00%     |
| 38.000  | CAMPO DE USO MULTIPLES                                                                                                             |                  |                            |                     |             |
| 38.001  | Pista de Skateboard                                                                                                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 39.000  | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE CONJUNTO                                                                                             |                  |                            |                     |             |
| 39.001  | Tubería PVC de Ø15" para Drenaje Pluvial                                                                                           | m                | 25.00                      | 25.00               | 100.00%     |
| 39.002  | Coladera A                                                                                                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 39.003  | Coladera B                                                                                                                         | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 39.004  | Coladera D                                                                                                                         | u                | 29.00                      | 29.00               | 100.00%     |
| 39.005  | Canal de 0.50 m de ancho por 1.50 m de largo + rejilla de metal                                                                    | u                | 39.00                      | 39.00               | 100.00%     |
| 39.006  | Canal de 0.70 m de ancho por 1.00 m de largo + rejilla de hierro fundido                                                           | u                | 5.00                       | 5.00                | 100.00%     |
| 39.007  | Canal de Concreto Armado + rejilla de metal                                                                                        | m                | 129.10                     | 129.10              | 100.00%     |
| 39.008  | Cuneta de 7cm de espesor (ancho = 30cm)                                                                                            | m                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 39.009  | Cuneta de 7cm de espesor (ancho = 60cm)                                                                                            | m                | 287.92                     | 287.92              | 100.00%     |
| 39.010  | Cuneta de 7cm de espesor (ancho = 90cm)                                                                                            | m                | 179.50                     | 179.50              | 100.00%     |
| 39.011  | Caja prefabricada + válvula de compuerta 4"                                                                                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 39.012  | Desarenador                                                                                                                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS N° 003226

| Renglón  | Descripción                                                                       | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 39.013   | Caja de Registro de 0.6m x 0.4m (interno) de h=1.50 (máximo) y 0.10m de espesor   | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 40.000   | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CONJUNTO                                             |                  |                            |                     |             |
| 40.001   | Coladera B                                                                        | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 40.002   | Tubería PVC Ø 6" para Drenaje Sanitario                                           | m                | 78.70                      | 78.70               | 100.00%     |
| 40.003   | Caja de Bombeo de 1.75 m x 1.75 m x 2.60 m (interno)                              | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 40.004   | Planta de Tratamiento                                                             | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 41.000   | SISTEMA DE AGUA POTABLE CONJUNTO                                                  |                  |                            |                     |             |
| 41.001   | Caja prefabricada + válvula de compuerta                                          | u                | 33.00                      | 33.00               | 100.00%     |
| 41.002   | Cisterna de Concreto para Agua Potable                                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 42.000   | SISTEMA DE RIEGO DE CONJUNTO                                                      |                  |                            |                     |             |
| 42.001   | Caja prefabricada + Chorro                                                        | u                | 25.00                      | 25.00               | 100.00%     |
| 42.002   | Caja prefabricada + válvula                                                       | u                | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 42.003   | Sistema de Bombeo para sistema de riego                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 42.004   | Cisterna de concreto para sistema de riego                                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 42.005   | Válvula de compuerta de 10" para sistema de riego + caja de registro              | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 43.000   | SISTEMA DE BOMBEO DE DRENAJE SANITARIO                                            | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 44.000   | SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE                                               | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 45.000   | CAMPOS DE USOS MÚLTIPLES                                                          |                  |                            |                     |             |
| 45.001   | MURO DE PELOTA MAYA H=2.50M                                                       | ml               | 16.00                      | 16.00               | 100.00%     |
| 45.002   | MARCADOR DE PELOTA MAYA                                                           | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 46.000   | MURO PERIMETRAL Y MURO EN PARQUEO                                                 |                  |                            |                     |             |
| 46.001   | NUEVO MURO CICLOPEO                                                               |                  |                            |                     |             |
| 46.001.1 | DEMOLICION DE MURO                                                                | ml               | 16.30                      | 16.30               | 100.00%     |
| 47.000   | PABELLÓN                                                                          |                  |                            |                     |             |
| 47.001   | PAÑUELOS E IMERMEABILIZACION DE LOSA DEL PABELLON                                 | m²               | 880.00                     | 880.00              | 100.00%     |
| 47.002   | GRAMA SINTÉTICA PARA AZOTEA DE PABELLÓN                                           | m²               | 880.00                     | 880.00              | 100.00%     |
| 47.003   | BANCA TIPO 1 ACABADO TIPO MOSAICO                                                 | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 47.004   | BANCA TIPO 2 ACABADO TIPO MOSAICO                                                 | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 47.005   | BANCA TIPO 3 ACABADO TIPO MOSAICO                                                 | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 47.006   | MURO DE BLOCK COMPLETO DE 14CM, INCLUYE ACABADOS, NO INCLUYE CIMENTACION          | m²               | 913.90                     | 913.90              | 100.00%     |
| 48.000   | CONTROL DE INGRESO                                                                |                  |                            |                     |             |
| 48.001   | MOLINETE TIPO PUENTE PARA CONTROL DE INGRESO                                      | u                | 3.00                       | 3.00                | 100.00%     |
| 49.000   | TEATRO AL AIRE LIBRE                                                              |                  |                            |                     |             |
| 49.001   | MOSAICO AMARILLO PARA MURO DE TEATRO                                              | m²               | 362.30                     | 362.30              | 100.00%     |
| 49.002   | MURO POSTERIOR EN TEATRO                                                          | m²               | 146.71                     | 146.71              | 100.00%     |
| 50.000   | PLAZA CENTRO AMÉRICA                                                              |                  |                            |                     |             |
| 50.001   | MOSAICO BLANCO PARA MURO LLORÓN DE LA PLAZA                                       | m²               | 416.63                     | 416.63              | 100.00%     |
| 51.000   | PISO DE CONCRETO PULIDO CON DISEÑOS                                               | m²               | 1203.31                    | 1203.31             | 100.00%     |
| 52.000   | ADOQUIN DE 10X10 DE CONCRETO CON COLOR PARA PLAZA DE ACCESO Y DISTRIBUCION        | m²               | 816.15                     | 816.15              | 100.00%     |
| 53.000   | ADOQUIN DE 10X10 DE CONCRETO CON COLOR PARA TEATRO AL AIRE LIBRE                  | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |
| 54.000   | ADOQUIN DE 10X10 DE CONCRETO CON COLOR PARA PLAZA CENTROAMERICA                   | m²               | 150.48                     | 150.48              | 100.00%     |
| 55.000   | ADOQUIN DE 20X10 DE CONCRETO CON COLOR (PLAZA DE ACCESO / PLAZAS DE DISTRIBUCIÓN) | m²               | 1038.52                    | 1038.52             | 100.00%     |
| 56.000   | ADOQUIN DE 20X10 DE CONCRETO CON COLOR (PLAZA CENTRO AMÉRICA)                     | m²               | 184.03                     | 184.03              | 100.00%     |
| 57.000   | CONCRETO ESTAMPADO PARA AREAS DE ESTIRAMIENTO EN EXPLANADA.                       | m²               | 0.00                       | 0.00                | -           |



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS      Nº 103227

| Renglón | Descripción                                                        | Unidad de medida | Cantidad Contrato Ajustado | Cantidad verificada | % ejecución |
|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| 58.000  | TRABAJO ELECTRICOS                                                 |                  |                            |                     |             |
| 58.001  | TABLERO SECUNDARIO DE 400A, 120/208VAV, 30P                        | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.002  | TRANSFORMADOR SECO Dy, 480-208/120VAC, 75KVA                       | u                | 2.00                       | 2.00                | 100.00%     |
| 58.003  | GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACION TD-1 (CIRCUITO ILUM EXT TIPO 5) | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.004  | GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACION TD-7 (CIRCUITO ILUM EXT TIPO-6) | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.005  | PANEL DE INTERRUPTORES PARA TD-1                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.006  | PANEL DE INTERRUPTORES PARA TD-2                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.007  | PANEL DE INTERRUPTORES PARA TD-3                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.008  | PANEL DE INTERRUPTORES PARA TD-4                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.009  | PANEL DE INTERRUPTORES PARA TD-5                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.010  | PANEL DE INTERRUPTORES PARA TD-6                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.011  | PANEL DE INTERRUPTORES PARA TD-7                                   | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.012  | SUB ACOMETIDAS RED GENERAL DE DISTRIBUCION ELECTRICA               | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 58.013  | INTERCONEXION GENERADOR A TRANSFERENCIA                            | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.014  | INTERCONEXION DE TRANSFERENCIA A TDS-EMERGENCIA                    | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.015  | INTERCONEXION DE TRANSFERENCIA A TDG                               | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 58.016  | LAMPARA POLVO Y HUMEDAD (TIPO 1)                                   | u                | 269.00                     | 269.00              | 100.00%     |
| 58.017  | ILUMINACION TIPO PUNTA DE POSTE (TIPO 2)                           | u                | 52.00                      | 52.00               | 100.00%     |
| 58.018  | ILUMINACION TIPO COBRA LED (TIPO 3)                                | u                | 46.00                      | 46.00               | 100.00%     |
| 58.019  | ILUMINACION PARA EMPOTRAR EN PISO (TIPO 4)                         | u                | 157.00                     | 157.00              | 100.00%     |
| 58.020  | ILUMINACION TIPO PROYECTOR (TIPO 5)                                | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 58.021  | ILUMINACION TIPO ESTADIO (TIPO 6)                                  | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 58.022  | ILUMINACION TIPO BOLARDO (TIPO 7)                                  | u                | 24.00                      | 24.00               | 100.00%     |
| 58.023  | ILUMINACION TIPO OJO DE BUEY (TIPO 8)                              | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 58.024  | ILUMINACION DE EMERGENCIA                                          | u                | 58.00                      | 58.00               | 100.00%     |
| 58.025  | BASE PARA POSTE DE 4 MTS.                                          | u                | 51.00                      | 51.00               | 100.00%     |
| 58.026  | BASE PARA POSTE DE 8 MTS.                                          | u                | 35.00                      | 35.00               | 100.00%     |
| 58.027  | BASE PARA POSTE DE 14 MTS.                                         | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 58.028  | BASE PARA POSTE DE 20 MTS.                                         | u                | 4.00                       | 4.00                | 100.00%     |
| 59.000  | TUNEL AGUAS NEGRAS                                                 | m                | 7.50                       | 7.50                | 100.00%     |
| 60.000  | POSTES EXTENSION CAMPO                                             | u                | 10.00                      | 10.00               | 100.00%     |
| 61.000  | BOMBA MURO LLORON + CASETA                                         | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 62.000  | SISTEMA DE FILTROS BEBEDEROS                                       | u                | 8.00                       | 8.00                | 100.00%     |
| 63.000  | CAMBIO EN CAMARAS                                                  | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 64.000  | PROTECCION EN VIDRIOS                                              | m <sup>2</sup>   | 260.00                     | 260.00              | 100.00%     |
| 65.000  | DRENAJES SKATE PARK                                                | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 66.000  | CAMBIO EN SKATE PARK                                               | u                | 1.00                       | 1.00                | 100.00%     |
| 67.000  | CORTES EN PISO DE CONCRETO                                         | m                | 100.00                     | 100.00              | 100.00%     |
| 68.000  | CAMBIO EN AREA DE VENTANAS (POR ALTURA)                            | m <sup>2</sup>   | 29.90                      | 29.90               | 100.00%     |
| 69.000  | BARANDA DE METAL 1.20 M                                            | m                | 71.00                      | 71.00               | 100.00%     |
| 70.000  | EXTRACTOR DE OLORES PARA SERVICIOS SANITARIOS                      | u                | 12.00                      | 12.00               | 100.00%     |

CUARTA. La Comisión Receptora y Liquidadora hace constar que dará aviso a la Dirección General del Deporte y la Recreación, para que esta proceda oportunamente a su disposición y uso. -----

QUINTA. Por todo lo expuesto y con fundamento en las cláusulas del Contrato relacionado y en lo que para el efecto establece el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado, así mismo con base en los informes mensuales, informe pormenorizado y otra documentación generada por la supervisión, que desarrolla



VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA




LIBRO DE ACTAS DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRAS N° 703228


oportunamente las ordenes, aprobaciones y avance de los trabajos supervisados, como ente nombrado con tal fin y experto en la materia, esta comisión por unanimidad, **RESUELVE: I) RECIBIR A ENTERA CONFORMIDAD** el objeto del Contrato Administrativo número DGDR guion doce guion dos mil veintiuno (DGDR-12-2021) de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno (21/10/2021), suscrito entre la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes y la entidad CONSTRUCCIONES EFRAIN E. BOBURG C., SOCIEDAD ANÓNIMA, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARQUE BICENTENARIO, COLONIA BELLO HORIZONTE ZONA 21 GUATEMALA, GUATEMALA, modificado con el Contrato Administrativo número DGDR guion veintiuno guion dos mil veintidós (DGDR-21-2022) de fecha veintidós de julio de dos mil veintidós (22/07/2022) y el Contrato Administrativo número DGDR guion veintinueve guion dos mil veintidós (DGDR-29-2022) de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós (14/10/2022); **II) NOTIFICAR** la presente acta, vía electrónica y dentro del plazo legal, a través del Sistema Guatecompras. **SEXTA.** No habiendo más que hacer constar, se da por concluida la presente en el mismo lugar y fecha, a las dieciséis horas con veinte minutos (16:20), la cual después de haber sido leída y ratificada en todo su contenido, es aceptada y firmada por las personas que en ella participamos.



PEDRO ORLANDO MONTERROSO CANASTUJ



DANIEL NOÉ OROZCO GONZÁLEZ



JOSÉ MIGUEL CHÁVEZ OCHOA