

0211228 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL GUAYABO MUNICIPIO DE IZTAPA DE ESCUINTLA

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Proyecto: 211228
Nombre: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL GUAYABO MUNICIPIO DE IZTAPA DE ESCUINTLA
Institución: GOBIERNOS LOCALES
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
Modalidad de planificación : Plan de desarrollo o agenda municipal
Modalidad específica: Plan de desarrollo o agenda municipal
Función: CULTURA Y DEPORTES
Sub-función: CULTURA Y DEPORTES
Ubicación:

Departamento	Municipio
ESCUINTLA	IZTAPA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: MARIO ROLANDO MEJIA ALFARO
Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Teléfono: 52038750
Email:

Descripción:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL GUAYABO DE IZTAPA ESCUINTLA
,el cual consiste en: la construcción de un techo, muros y servicios en la cancha polideportiva de aldea el Guayabo de Iztapa Escuintla en un plazo de cinco meses, las actividades que se llevaran a cabo son las siguientes: limpieza del terreno, trazo, replanteo topográfico, rotulo para identificación del proyecto, hacer y centrar armadura, fundición de cimiento corrido, levantado de muros con block, armar formaletear y fundir columnas, armar entarimar y fundir losa, ar mar y fundir viga cana, rampa de ingreso a la cancha, repello en muros, aplicación de cernido vertical, repello en columnas mochetas y viga canal, colocación de fachaleta de barro, instalaciones eléctricas, hacer y compactar base con selecto, fundición de piso con concreto rigido, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, hecha de tableros canastas y porterías, hecha e instalación de puertas de metal, hecha e instalación de balcones de metal, limpieza final del proyecto.

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/03/2020

Fecha de finalización 30/10/2020

Descripción de la fase a financiar:

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL GUAYABO DE IZTAPA ESCUINTLA

,el cual consiste en: la construcción de un techo, muros y servicios en la cancha polideportiva de aldea el Guayabo de Iztapa Escuintla en un plazo de cinco meses, las actividades que se llevaran a cabo son las siguientes: limpieza del terreno, trazo, replanteo topográfico, rotulo para identificación del proyecto, hacer y centrar armadura, fundición de cimiento corrido, levantado de muros con block, armar formaletar y fundir columnas, armar entarimar y fundir losa, armar y fundir viga cana, rampa de ingreso a la cancha, repello en muros, aplicación de cernido vertical, repello en columnas mochetas y viga canal, colocación de fachaleta de barro, instalaciones eléctricas, hacer y compactar base con selecto, fundición de piso con concreto rigido, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, hecha de tableros canastas y porterías, hecha e instalación de puertas de metal, hecha e instalación de balcones de metal, limpieza final del proyecto.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 76.30% al: 16/10/2020

Información de recursos financieros:

	Programado 2020	Asignado Actualizado	Ejecutado al: 16-OCT-20
TOTAL :	2,349,231	2,347,853	1,791,526
Recursos Municipales :		2,347,853	1,791,526
Situado Constitucional :			
IVA Paz :			
Ingresos Propios :		2,347,853	1,791,526
Otros aportes :			
Fuentes financiamiento :			



Administrador de fondos :

Contratos:

No.	Contratista	Fecha Inicio	Fecha Final
-----	-------------	--------------	-------------

Seguimiento Físico

Avance fisico: 75.45% al: 16/10/2020

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Programado 2020	Reprogramado	Ejecutado
Compactación subrasante	Metro	1,289	1,289	1,010
Cubierta	m ²	835	835	523
Instalaciones	Metro	391	391	350
Limpieza y detalles finales	Metro	1	1	1
Losa de concreto	Metro	872	872	800
Marcos tableros y bases	Metro	2	2	2

0211228 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE ALDEA EL GUAYABO MUNICIPIO DE IZTAPA DE ESCUINTLA

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución - Proyecto de Gobierno Local

Pintura cancha	Metro	366	366	350
Rótulo	Metro	1	1	1

Información complementaria: