




















Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignación Actualizada Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica	
Entidad: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION					182,567,971.50	162,467,767.50				
Unidad ejecutora: VICE MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL					1,200,000.00	0.00				
0060272	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA MERCADO DE COMPRAVENTA DE GANADO, JUTIAPA Y LA REGION DE ORIENTE, JUTIAPA	JUTIAPA	AGROPECUARIO	EJECUCION	700,000.00	.00	06/02/08	06/02/10	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	0.00%
										
0061042	PRODUCCION COMERCIALIZACION FLORES BAJO INVERNADERO ASOCIACION DE FLORICULTORES, SAN JUAN SAC. GUATEMALA	SAN JUAN SACATEPEQUEZ	AGROPECUARIO	EJECUCION	500,000.00	.00	14/01/08	31/12/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	0.00%
										
Unidad ejecutora: PLAN DE ACCION PARA LA MODERNIZACION Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA I					3,319,422.00	3,426,439.00				
0047670	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CANTON EL PROGRESO, ALDEA BUENOS AIRES, CHIANTLA, HUEHEUTENANGO, JOSÉ MARÍA GÓMEZ	CHIANTLA	AGROPECUARIO	EJECUCION	.00	60,000.00	01/10/08	05/12/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	120.67%
										
0047834	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALDEA CHICAGO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ RICARDO BONILLA	MAZATENANGO	AGROPECUARIO	EJECUCION	15,000.00	.00	01/11/08	01/12/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	0.00%
										
0047935	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALDEA CHICAGO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ ROSA APARCIA MARTÍNEZ BONILLA.	MAZATENANGO	AGROPECUARIO	EJECUCION	15,000.00	15,000.00	05/01/08	05/03/08	Avance financiero	100.00%
									Avance fisico	90.00%
										
0047963	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARCELA C-243 DE LA LINEA C-8, SECTOR SAMALA, SAN ANDRES VILLA SECA, MAZATENANGO, MIRIAN ROSELIA BARRIOS	MAZATENANGO	AGROPECUARIO	EJECUCION	100,000.00	.00	06/10/08	06/12/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	100.00%
										
0047979	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO, EDWIN DONELY VALLADARES DOMINGUEZ	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ	AGROPECUARIO	PREINVERSION	99,950.00	.00	08/10/08	31/12/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	0.00%
										
				EJECUCION	.00	.00	03/10/08	29/12/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	0.00%
										
0047989	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARCELA C297 LINEA C10 SAMALA, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU, GUSTAVO ALMAZAN	SAN ANDRES VILLA SECA	AGROPECUARIO	EJECUCION	98,570.00	98,570.00	04/10/08	11/12/08	Avance financiero	100.00%
									Avance fisico	89.45%
										
0047993	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARCELAMIENTO LA MAQUINA, SAN ANDRES VILLA SECA, RETALHULEU JUAN ANTONIO RAMÍREZ DEL CID	SAN ANDRES VILLA SECA	AGROPECUARIO	EJECUCION	15,000.00	15,000.00	08/08/08	07/12/08	Avance financiero	100.00%
									Avance fisico	90.00%
										
0047995	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ENRIQUE PÉREZ CORDOVA, LA CUMBRE, ALDEA CHIXIM, RABINAL, BAJA VERAPAZ.	RABINAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	.00	100,000.00	06/09/08	19/12/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	100.00%
										
0047996	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALDEA EL PROGRESO SAN MIGUEL CHICAN, BAJA VERAPAZ, ZOILA MARINA LOPEZ MILIAN	SAN MIGUEL CHICAJ	AGROPECUARIO	EJECUCION	100,000.00	100,000.00	04/08/08	01/12/08	Avance financiero	100.00%
									Avance fisico	90.00%
										
0047999	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PARAJE CENTRAL SEGUNDO, CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS	CONCEPCIÓN TUTUAPA	AGROPECUARIO	EJECUCION	245,902.00	327,869.00	01/10/08	01/02/09	Avance financiero	133.33%
									Avance fisico	133.87%
										
0048019	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALDEA ZANJÓN EL TIESTO, TECÚN UMAN AYUTLA, SAN MARCOS, HERMINIO DE LEÓN	AYUTLA	AGROPECUARIO	EJECUCION	20,000.00	100,000.00	01/10/08	01/02/09	Avance financiero	500.00%
									Avance fisico	123.50%
										
0048292	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TULIO EDGARDO PINTO CRUZ, ALDEA JICAMAPA, IPALA, CHIQUIMULA	IPALA	AGROPECUARIO	EJECUCION	100,000.00	100,000.00	05/01/08	04/03/08	Avance financiero	100.00%
									Avance fisico	100.00%
										
0050287	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO FINCA LOS YAJES, ESTANZUELA, ZACAPA, DARWIN ABALONY	ESTANZUELA	AGROPECUARIO	EJECUCION	.00	.00	03/03/08	07/07/08	Avance financiero	0.00%
									Avance fisico	100.00%
										
0050289	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ALDEA SAN JORGE, ZACAPA, ZACAPA, UNIDAD DE RIEGO LLANO DE PIEDRA	ZACAPA	AGROPECUARIO	EJECUCION	1,760,000.00	1,760,000.00	10/08/08	31/03/09	Avance financiero	100.00%
									Avance fisico	100.00%
										

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCION 2008

(Quetzales)
















Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignación Actualizada Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica		
0050393	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO FINCA SAN RAFAEL PANIMÁ PURULA,BAJA VERAPAZ BYRONGUILLERMO THOMAE ESTRADA	PURULHA	AGROPECUARIO	EJECUCION	750,000.00	750,000.00	15/11/08	22/03/09	Avance financiero	100.00%	
Unidad ejecutora: PROGRAMA DE APOYO A LA RECONVERSION PRODUCTIVA ALIMENTARIA					11,725,422.00	6,025,400.00					
0004080	INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL (FONDO COMPETITIVO TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO), PARPA-MAGA	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	6,025,422.00	6,025,400.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0004215	IMPLEMENTACION NORMATIVAS FITOZOOSANITARIAS EN EL PAIS PARPA-MAGA	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	PREINVERSION	5,700,000.00	.00	01/01/08	01/12/08	Avance financiero	.00%	
Unidad ejecutora: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA					2,956,758.00	2,357,873.00					
0054975	ASISTENCIA COMUNIDADES CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, EN LOS 12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETEN.	MULTIMUNICIPAL - PETEN	AGROPECUARIO	EJECUCION	2,956,758.00	2,357,873.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero	79.75%	
Unidad ejecutora: PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA					9,013,110.00	0.00					
0013265	ASISTENCIA AL PESA EN EL ORIENTE DEL PAÍS, BAJA VERAPAZ Y EL PROGRESO.	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	9,013,110.00	.00	01/01/08	31/12/12	Avance financiero	.00%	
Unidad ejecutora: UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CUENCAS HIDR					196,159.00	196,159.00					
0036879	IMPLEMENTACION ESTANQUES PISCICOLAS EN LAS CUENCAS LOS ESCLAVOS, CUILCO.	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	17,077.00	17,077.00	01/08/08	01/12/08	Avance financiero	100.00%	
0042846	IMPLEMENTACION DE VIVEROS FORESTALES EN LAS 8 CUENCAS DE ATENCION DEMULTIREGIONAL - NACIONAL LA UEEDICH	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	179,082.00	179,082.00	10/09/08	30/12/08	Avance financiero	100.00%	
Unidad ejecutora: PROGRAMA PARA LA DINAMIZACION DE ECONOMIAS CAMPESINAS					4,657,587.50	2,925,263.50					
0054957	CONSTRUCCION AVICOLAS NUEVE COMUNIDADES DEL MUNCIPIO DE USPANTAN, DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE	USPANTAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	240,760.00	145,460.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0054965	CONSTRUCCION AVICOLAS OCHO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE USPANTAN, DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE	USPANTAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	240,760.00	145,460.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0054978	PRODUCCION COMUNIDAD LAS BRISAS, YUPILTEPEQUE; JUTIAPA	YUPILTEPEQUE	AGROPECUARIO	EJECUCION	197,571.50	189,671.50	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0055013	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	AGROPECUARIO	EJECUCION	197,571.00	189,671.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0055030	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA MUNICIPIO DE ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	ESQUIPULAS PALO GORDO	AGROPECUARIO	EJECUCION	336,450.00	270,950.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0055052	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CHIBETNIZUL, CHISEC, CHIGUORRON, SAN CRISTOBAL, SAHOLOM, COBÁN. DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	MULTIMUNICIPAL - ALTA VERAPAZ	AGROPECUARIO	EJECUCION	161,676.00	131,845.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0055276	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA EL SATAÑO II, COBÁN; ALTAMULTIDEPARTAMENTAL REGION VERAPAZ. CUMBRE EL MIRADOR SUQUINAY, PURULHA; BAJA VERAPAZ.	MULTIDEPARTAMENTAL REGION II	AGROPECUARIO	EJECUCION	81,624.00	63,883.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0055283	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA SAN RAFAEL, SANTA CRUZ Y SECOYÓN SAN CRISTOBAL; ALTA VERAPAZ	MULTIMUNICIPAL - ALTA VERAPAZ	AGROPECUARIO	EJECUCION	142,018.00	115,138.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
									Avance financiero	100.00%	
									Avance fisico	100.00%	














SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA













LISTADO DE PROYECTOS EN EJECUCION 2008

(Quetzales)

Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignación Actualizada Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica		
0055289	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA POCOLA, SAN PEDRO CARCHA; ALTA VERAPAZ. PANCOC, PURULHA; BAJA VERAPAZ.	Sin clasificar	AGROPECUARIO	EJECUCION	243,611.00	189,951.00	29/12/08	31/12/08			
0055746	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CHAQUIROCJA SETAÑO COBÁN (ALTA VERAPAZ); LAS ANONAS, SALAMÁ (BAJA VERAPAZ)	MULTIDEPARTAMENTAL REGION II	AGROPECUARIO	EJECUCION	149,323.00	114,163.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0055758	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDADES DE SOLOLÁ; CHIMALTENANGO; QUICHÉ; TONICAPAN Y SAN MARCOS	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	270,210.00	209,623.00	29/12/08	29/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0055766	SUMINISTRO SAN MIGUEL IXTAGUACÁN, SAN CRISTOBAL CUCHO, COMITANCILLO, SIPACAPA; SAN MARCOS.	MULTIMUNICIPAL - SAN MARCOS	AGROPECUARIO	EJECUCION	416,435.00	205,150.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0055811	SUMINISTRO HIERBA BUENA, SACAQUEJ DE CUBULCO; EL ROSARIO, JUTIAPA; TASHARJA, SAN JUAN ERMITA.	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	433,680.00	222,480.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0055820	SUMINISTRO LLANOSR, CUBULCO, BAJA VERAPAZ; LOS ANGELES, SAN JUAN COTZAL, EL QUICHÉ; ROSARIO, JUTIAPA	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	367,668.00	186,228.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0056199	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS, MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ	COBAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	164,595.00	144,595.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0056247	PRODUCCION ALDEA CAPUCALITO, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ZACAPA	LA UNION	AGROPECUARIO	EJECUCION	455,395.00	200,995.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0056380	INSTALACION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE JOCOTÁN Y CAMOTÁN.	MULTIMUNICIPAL - CHIQUIMULA	AGROPECUARIO	EJECUCION	558,240.00	200,000.00	29/12/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
Unidad ejecutora: FONDO DE TIERRAS					149,499,513.00	147,536,633.00					
0011830	CREDITO PARA LA COMPRA DE LA FINCA PAIJA, TUCURU, ALTA VERAPAZ	TUCURU	AGROPECUARIO	EJECUCION	7,205,605.00	7,205,605.00	01/01/08	30/04/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0020099	CREDITO PARA LA COMPRA DE LA FINCA CHAJLOCOM DEL MUNICIPIO DE CAHABON DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	CAHABON	AGROPECUARIO	EJECUCION	.00	.00	01/10/08	31/10/08	Avance financiero .00% Avance fisico 100.00%		
0020111	CREDITO PARA LA COMPRA DE LA FINCA EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE SENAHU DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.	SENAHU	AGROPECUARIO	EJECUCION	8,840,247.00	8,840,247.00	01/01/08	01/03/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0020190	CREDITO PARA LA COMPRA DE LA FINCA EL PLAYON DEL MUNICIPIO DE PLAYA GRANDE IXCAN DEPARTAMENTO DEL QUICHE.	IXCAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	2,813,060.00	2,813,060.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0033057	SUBSIDIO ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS DE CRÉDITO REGIÓN II LAS VERAPACES	MULTIDEPARTAMENTAL REGION II	AGROPECUARIO	EJECUCION	2,303,237.00	2,303,237.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 87.59%		
0033069	SUBSIDIO ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS DE CRÉDITO REGIÓN III NOR ORIENTAL	MULTIDEPARTAMENTAL REGION III	AGROPECUARIO	EJECUCION	724,175.00	195,774.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero 27.03% Avance fisico 76.89%		
0033091	CREDITO FINCA CHATIHA, PLAYA GRANDE IXCÁN QUICHÉ	IXCAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	3,119,445.00	3,119,445.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00%		
0033092	SUBSIDIO ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS DE CRÉDITO REGIÓN IV ORIENTAL	MULTIDEPARTAMENTAL REGION IV	AGROPECUARIO	EJECUCION	982,809.00	551,667.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero 56.13% Avance fisico 71.90%		

Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignación Actualizada Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica		
0033101	SUBSIDIO ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS DE CRÉDITO REGIÓN V CENTRAL.	MULTIDEPARTAMENTAL REGION V	AGROPECUARIO	EJECUCION	1,937,249.00	1,937,249.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0033109	SUBSIDIO ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS DE CREDITO REGIÓN VI SUROCCIDENTAL	MULTIDEPARTAMENTAL REGION VI	AGROPECUARIO	EJECUCION	2,133,063.00	2,133,063.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0033118	SUBSIDIO ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS DE CRÉDITO REGIÓN VII NOROCCIDENTE	MULTIDEPARTAMENTAL REGION VII	AGROPECUARIO	EJECUCION	827,629.00	155,274.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero	18.76%	
0033127	SUBSIDIO ASISTENCIA TÉCNICA A BENEFICIARIOS DE CRÉDITO REGIÓN VIII PETEN	MULTIMUNICIPAL - PETEN	AGROPECUARIO	EJECUCION	620,722.00	289,740.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero	46.68%	
0033137	CREDITO PARA ARRENDAMIENTO DE TIERRAS A BENEFICIARIOS DEL FONDO DE TIERRAS	MULTIREGIONAL - NACIONAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	113,000,000.00	113,000,000.00	01/01/08	01/12/08	Avance financiero	100.00%	
0033158	CREDITO PARA LA COMPRA DE TIERRA EN FORMA INDIVIDUAL EN LA REGIÓN VIII	MULTIMUNICIPAL - PETEN	AGROPECUARIO	EJECUCION	458,403.00	458,403.00	01/01/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
0044611	CREDITO PARA LA COMPRA DE LA FINCA LOS LIMONES, DOLORES, PETEN	DOLORES	AGROPECUARIO	EJECUCION	4,533,869.00	4,533,869.00	01/08/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
Entidad: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO					308,760.00	29,988.00					
Unidad ejecutora: FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO					308,760.00	29,988.00					
0033269	MEJORAMIENTO HORTALIZAS Y FORTALECIMIENTO AGRICOLA, XEPIACUL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA.	SANTA CATARINA IXTAHUACAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	263,772.00	.00	28/01/08	27/12/08	Avance financiero	.00%	
0046491	SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO AGRICOLA PARA MANTENIMIENTO DE JOCOTE MARAÑON, ALDEA EL EDEN EL IXCAN QUICHE.	IXCAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	44,988.00	29,988.00	30/11/08	30/12/08	Avance financiero	100.00%	
Entidad: CONSEJOS DE DESARROLLO					7,476,486.59	5,387,387.00					
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN					66,000.00	10,000.00					
0035124	MANEJO PROGRAMA DE MICRO CREDITOS, VARIAS COMUNIDADES DE TOTONICAPAN.	TOTONICAPAN	AGROPECUARIO	EJECUCION	66,000.00	10,000.00	01/01/08	01/12/08	Avance financiero	20.00%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO					80,558.00	72,724.00					
0035064	REFORESTACION ALDEA XOLAJAP	MOMOSTENANGO	AGROPECUARIO	PREINVERSION	80,558.00	72,724.00	17/11/08	31/12/08	Avance financiero	100.00%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA					141,625.44	125,000.00					
0046831	PRODUCCION PRODUCCION DE AVES DE DOBLE PROPOSITO, ALDEA XESANA, XEBE Y CHUACORRAL I Y II	SANTA MARIA CHIQUIMULA	AGROPECUARIO	EJECUCION	141,625.44	125,000.00	28/11/08	30/12/08	Avance financiero	100.00%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA LA REFORMA					588,725.00	417,690.00					
0035084	ASISTENCIA A INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, A DOCE GRUPOS, SANTA LUCIA LA REFORMA	SANTA LUCIA LA REFORMA	AGROPECUARIO	PREINVERSION	360,000.00	212,940.00	08/12/08	31/12/08	Avance financiero	65.00%	
0035171	REFORESTACION SANTA LUCIA LA REFORMA	SANTA LUCIA LA REFORMA	AGROPECUARIO	PREINVERSION	228,725.00	204,750.00	06/06/08	25/12/08	Avance financiero	100.00%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES					301,000.00	255,513.00					
									Avance financiero	100.00%	

Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignación Actualizada Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica
0035175	MANEJO Y PRODUCCIÓN DE AVES PECUARIAS, SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES	AGROPECUARIO	EJECUCION	301,000.00	255,513.00	15/05/08	15/07/08	Avance fisico 100.00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE TACANA					223,000.00	0.00			
0036151	PRODUCCION CABECERA MUNICIPAL	COMITANCILLO	AGROPECUARIO	EJECUCION	223,000.00	.00	01/08/08	01/08/10	Avance financiero .00% Avance fisico .00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE RABINAL					203,996.28	24,480.00			
0034812	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO (MINIRRIEGO) CASERIO CONCLUITO, RABINAL BAJA VERAPAZ	RABINAL	AGROPECUARIO	EJECUCION	203,996.28	24,480.00	01/05/08	30/09/08	Avance financiero 12.00% Avance fisico .00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE FLORES					400,000.00	0.00			
0048796	ALIMENTACION COMUNIDADES DAGNIFICADAS POR DEPRESION TROPICAL 16	MULTIMUNICIPAL - PETEN	AGROPECUARIO	EJECUCION	400,000.00	.00	20/10/08	30/10/08	Avance financiero .00% Avance fisico .00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO					1,500,000.00	1,380,000.00			
0035388	PRODUCCION FRUTALES NARANJA VALENCIA Y NONI, EJIDO MUNICIPAL	SAN BENITO	AGROPECUARIO	EJECUCION	1,500,000.00	1,380,000.00	01/03/08	01/07/08	Avance financiero 92.00% Avance fisico 89.00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, PETEN					1,050,000.00	1,050,000.00			
0035161	PRODUCCION PALMA DE XATE BAJO SOMBRA ARTIFICIAL Y RIEGO, NUEVO AMANE CER	LA LIBERTAD	AGROPECUARIO	EJECUCION	200,000.00	200,000.00	01/03/08	01/10/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
0035163	PRODUCCION PALMA DE XATE BAJO SOMBRA ATIFICIAL Y RIEGO, EL PORVENIR.	LA LIBERTAD	AGROPECUARIO	EJECUCION	200,000.00	200,000.00	01/03/08	31/10/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
0035289	PRODUCCION PALMA DE XATE BAJO SOMBRA ARTIFICIAL Y RIEGO, BARRIO SANTA CRUZ.	LA LIBERTAD	AGROPECUARIO	EJECUCION	200,000.00	200,000.00	25/06/08	25/09/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
0035293	PRODUCCION PALMA DE XATE BAJO SOMBRA ARTIFICIAL Y RIEGO, GRACIAS A DIOS	LA LIBERTAD	AGROPECUARIO	EJECUCION	200,000.00	200,000.00	01/03/08	30/10/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
0035309	IMPLEMENTACION DE GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS, COOPERATIVA LOS LAURELES	LA LIBERTAD	AGROPECUARIO	EJECUCION	150,000.00	150,000.00	01/07/08	31/12/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
0035335	PRODUCCION AVICOLA DE POLLOS DE ENGORDE, COOPERATIVA IXMUCANE.	LA LIBERTAD	AGROPECUARIO	EJECUCION	100,000.00	100,000.00	01/03/08	30/10/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO					100,000.00	100,000.00			
0035334	PRODUCCION GRANJA DE GALLINAS PONEDORAS, COOPERATIVA BRISAS DEL USUMACINTA	SAN FRANCISCO	AGROPECUARIO	EJECUCION	100,000.00	100,000.00	01/03/08	01/10/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS					100,000.00	100,000.00			
0035336	PRODUCCION AVICOLA POLLOS DE ENGORDE, COOPERATIVA MEYAJ COMONIL.	SAN LUIS	AGROPECUARIO	EJECUCION	100,000.00	100,000.00	01/03/08	01/10/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAYAXCHE					200,000.00	200,000.00			
0035282	PRODUCCION PALMA DE XATE BAJO SOMBRA ARTIFICIAL Y RIEGO, UNION FRONTERIZO.	SAYAXCHE	AGROPECUARIO	EJECUCION	200,000.00	200,000.00	01/03/08	31/10/08	Avance financiero 100.00% Avance fisico 100.00% 
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS					350,000.00	350,000.00			

Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignación Actualizada Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica		
0035285	PRODUCCION PALMA DE XATE BAJO SOMBRA ARTIFICIAL Y RIEGO, LA BLANCA.	MELCHOR DE MENCOS	AGROPECUARIO	EJECUCION	200,000.00	200,000.00	01/03/08	31/10/08	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
0035306	PRODUCCION AVICOLA DE GALLINAS PONEDORAS, COOPERATIVA PLANCHA DE PIEDRA.	MELCHOR DE MENCOS	AGROPECUARIO	EJECUCION	150,000.00	150,000.00	01/03/08	30/10/08	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE POPTUN					100,000.00	100,000.00					
0034373	PRODUCCION DE TILAPIA GRIS, COOPERATIVA POOC TUN.	POPTUN	AGROPECUARIO	EJECUCION	100,000.00	100,000.00	01/03/08	30/10/08	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE RIO HONDO					150,000.00	90,000.00					
0034373	PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN LA SUBCUENCA RÍO HONDO, RÍO HONDO	RIO HONDO	AGROPECUARIO	EJECUCION	150,000.00	90,000.00	25/11/08	24/07/09	Avance financiero 60.00%	Avance fisico 103.89%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS					608,500.00	600,000.00					
0028751	INVESTIGACION CARACTERIZACIÓN Y PLAN DE MANEJO PARA EL EJIDO MUNICIPAL, CABAÑAS	CABAÑAS	AGROPECUARIO	PREINVERSION	152,500.00	150,000.00	03/12/08	02/04/09	Avance financiero 99.61%	Avance fisico 72.73%	
0037121	DOTACION EQUIPO AGRICOLA Y DOMESTICO PARA MUJERES DEL AREA RURAL, VARIAS COMUNIDADES, CABAÑAS	CABAÑAS	AGROPECUARIO	EJECUCION	153,000.00	150,000.00	14/10/08	14/04/09	Avance financiero 99.35%	Avance fisico 120.00%	
0039786	DOTACION EQUIPO AGRICOLA PARA EL SECTOR CAMPESINO, VARIAS COMUNIDADES, CABAÑAS	CABAÑAS	AGROPECUARIO	EJECUCION	303,000.00	300,000.00	15/10/08	14/04/09	Avance financiero 99.67%	Avance fisico 100.00%	
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE					1,163,081.87	452,000.00					
0045631	INDUSTRIALIZACION DE LOROCHO MANCOMUNIDAD DEL CONO SUR	MULTIMUNICIPAL - JUTIAPA	AGROPECUARIO	EJECUCION	1,163,081.87	452,000.00	01/11/08	30/12/08	Avance financiero 38.86%	Avance fisico 20.00%	
Unidad ejecutora: CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE EL PROGRESO					150,000.00	59,980.00					
0035981	REFORESTACION DE ÁREAS MUNICIPALES CON PROSOPIS JULIFLORA (CAMPECHE), ZONA SEMIARIDA, VALLE DEL MOTAGUA	MULTIMUNICIPAL - EL PROGRESO	AGROPECUARIO	EJECUCION	150,000.00	59,980.00	28/08/08	28/10/08	Avance financiero 39.99%	Avance fisico 40.00%	
Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES					390,122.61	390,122.61					
Unidad ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES					390,122.61	390,122.61					
0034552	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA BARRIO SAN RAFAEL MUNIC DE SAN FRANCISCO EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN.	SAN FRANCISCO	AGROPECUARIO	EJECUCION	390,122.61	390,122.61	01/01/08	31/12/08	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 26.84%	
Entidad: GOBIERNOS LOCALES					1,541,973.00	594,953.00					
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA					1,541,973.00	594,953.00					
0081483	PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN LA LAGUNA	SAN JUAN LA LAGUNA	AGROPECUARIO	EJECUCION	133,953.00	82,933.00	03/06/08	03/07/08	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
0089009	ASISTENCIA ALIMENTARIA EN TIEMPOS DE CRISIS, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA	SAN JUAN LA LAGUNA	AGROPECUARIO	EJECUCION	320,020.00	260,020.00	22/08/08	25/12/08	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
0089019	DOTACION DE FERTILIZANTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA.-	SAN JUAN LA LAGUNA	AGROPECUARIO	EJECUCION	1,088,000.00	252,000.00	05/08/08	25/08/08	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	